

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

เทศบาลเมืองปากช่อง

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็น ร้อยละของโครงการ ทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗	๒๓,๘๘๑,๗๐๐	๐	๓๗	๐	๐	๐
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๘๙๔๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
รวม	๓๘	๒๓,๙๗๑,๑๐๐	๐	๓๘	๐	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา							
๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๔	๒,๓๔๐,๐๐๐	๘	๖	๖.๕๖	๖๐๒,๖๕๔.๘๐	๐.๔๖
รวม	๔	๒,๓๔๐,๐๐๐	๘	๖	๖.๕๖	๖๐๒,๖๕๔.๘๐	๐.๔๖
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี							
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓	๒,๘๒๔,๐๐๐	๙	๑๔	๓๙.๑๓	๑๑๘,๒๘๘.๕๐	๐.๐๙
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑	๖,๖๐๙,๖๐๐	๑	๐	๐.๑๕	๖,๖๐๙,๖๐๐	๕.๐๘
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๓,๐๒๓,๒๐๘	๐	๓	๐	๐	๐
๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓	๐.๑๕	๑,๑๖๖,๕๔๕.๖๐	๐.๙๐
รวม	๓๓	๑๔,๙๐๖,๘๐๘	๑๑	๒๒	๓๓.๐๓	๗,๘๙๔,๔๓๔.๑๐	๖.๐๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็น ร้อยละของโครงการ ทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน							
๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
รวม	๒	๓๑๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข							
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๗๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐
๕.๓ แผนงานการศึกษา	๑๖	๒๖,๐๐๘,๔๘๐	๓	๑๓	๒๐.๔๖	๕,๙๙๘,๖๔๘.๓๔	๔.๖๑
๕.๔ แผนงานสาธารณสุข	๕	๒,๖๖๐,๐๐๐	๑	๔	๐.๘๒	๑,๖๓๓,๖๐๐	๑.๒๖
๕.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๖๐๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐
๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐
๕.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๐	๐.๘๒	๔๑,๔๐๐	๐.๐๓
๕.๘ แผนงานงบกลาง	๓	๕๘,๖๒๘,๔๐๐	๓	๐	๒.๔๖	๒๓,๑๒๖,๒๐๐	๑๗.๗๙
รวม	๓๒	๘๘,๒๒๑,๘๘๐	๘	๒๔	๖.๕๖	๓๐,๗๙๙,๘๔๘.๓๔	๒๓.๖๙
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน							
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๖.๒ แผนงานการศึกษา	๒	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐
รวม	๓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๓	๐	๐	๐
รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น	๑๒๒	๑๒๙,๙๔๙,๗๘๘	๒๗	๙๕	๒๒.๑๔	๓๙,๒๙๖,๙๓๗.๒๔	๓๐.๒๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน เทศบาล ๑๓ ช่วงจาก ท่อดูดทางรถไฟถึง ถนนมิตรภาพ	๑,๐๐๖,๐๐๐	๐	๑,๐๐๖,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองกะจะ ๒ ช่วงจากถนน ปากช่อง-ชัยสนุ่น ถึง หน้าบ้านเลขที่ ๒๖๑/๙	๓,๓๘๗,๓๐๐	๐	๓,๓๘๗,๓๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) แยก ๖ ซ้ายมือ	๑,๓๙๓,๐๐๐	๐	๑,๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ตั้งแต่ซอย ๑ ถึงทำน้ำ)	๔๔๓,๐๐๐	๐	๔๔๓,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ถนน เทศบาล ๒๘ ซอยทาว เฮ้าส์	๔๐๕,๐๐๐	๐	๔๐๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ถนน เทศบาล ๒๘ ระหว่างอ พาทเมนต์นครราชสีมาถึง โรงงานพริกไทย	๖๗๓,๐๐๐	๐	๖๗๓,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๗	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงช่องรับน้ำบน ผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๗ (จำนวน ๘ จุด)	๑๙๒,๐๐๐	๐	๑๙๒,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบาย น้ำ ถนนศาลเจ้าแม่ กวนอิม ซอย ๑ แยก ๒	๓๘๒,๔๐๐	๐	๓๘๒,๔๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตลาดหนอง สำหรับย ช้างร้าน อ. พานิข	๑๕๖,๐๐๐	๐	๑๕๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล.บริเวณ บขส.หนองสาหร่าย	๘๘,๐๐๐	๐	๘๘,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสง่า-โนน อุดม (ข้างสนามกีฬา)	๓๖๐,๐๐๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่ ซอย ๗ ถึงหลังวัดหนอง สาหร่าย	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัดสรรโรง ทอ ซอย ๗	๓๗๕,๐๐๐	๐	๓๗๕,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบาย น้ำ บริเวณหน้า บ้านเลขที่ ๑๙/๑ ซอย บ้านทรงไทย	๗๗๗,๐๐๐	๐	๗๗๗,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าหมู่บ้าน ศรีบุญมา	๒๖๔,๐๐๐	๐	๒๖๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้านมั่งมีศรีสุข ซอย ๒	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ถนน เทศบาล ๓๑, ๓๓, ๓๕	๓๕๙,๐๐๐	๐	๓๕๙,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน คสล. คลองอุปากันต์ช่วงซอย ป่าไม้	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ถนน ราชประชา ซอย ๓ ต่อ จากของเดิม ลงลำตะ คอง (หน้าบ้าน สจ.)	๓๑๗,๐๐๐	๐	๓๑๗,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองกะจะ ซอยศิริสัมพันธ์	๘๒๒,๐๐๐	๐	๘๒๒,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรถนน คสล. ถนนหนองกะจะ ๒ ซอย ๔	๓๙๖,๐๐๐	๐	๓๙๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๗ ซอย ๑ บริเวณหน้าทางเข้า ซอย ๑ แยก ๑	๔๘๙,๐๐๐	๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนน เทศบาล ๑๑	๘๙๔,๐๐๐	๐	๘๙๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ๒ ข้าง พร้อมบ่อพักน้ำ ถนน เทศบาล ๒๘ ซอย ๓ ต่อจากของเดิม	๘๖๙,๐๐๐	๐	๘๖๙,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกค นกรีต (Overlay) ถนน เทศบาล ๒๐ ทั้งซอย	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒๖	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกค่อ นกรีต (Overlay) ถนน เทศบาล ๑๘ โรงสูบ ซอย ๑ ทั้งซอย	๘๕๖,๐๐๐	๐	๘๕๖,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย น้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๓ ถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๒	๓๑๖,๐๐๐	๐	๓๑๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจร (ไหล่ทาง) พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๔	๑,๐๘๙,๐๐๐	๐	๑,๐๘๙,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประภาส ๑ แยกฟิฟธ์พาร์ทเมนต์ บริเวณท้ายซอยต่อจาก ของเดิม	๓๗๕,๐๐๐	๐	๓๗๕,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๕ (หลังโรงเรียน เทศบาล ๑)	๓๘๑,๐๐๐	๐	๓๘๑,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๗ (หลังโรงเรียน เทศบาล ๑)	๓๘๑,๐๐๐	๐	๓๘๑,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย น้ำ ถนนท่ามะนาว ซอย ๑ แยก ๑	๒๙๖,๐๐๐	๐	๒๙๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย น้ำ ต่อจากบ้านนาง พันธ์ บำรุงตา ซอย ๑ ถึงบ้านนางอัน อุ่นทรี	๑๘๒,๐๐๐	๐	๑๘๒,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านเลขที่ ๖๖/๒ บ้านนางประ ทุมพร อรุณสุริยวงค์ ถึงบ้านสุวรรณี ลี้ม ประเสริฐ	๕๗๙,๐๐๐	๐	๕๗๙,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย น้ำ บ้านนายสมเกียรติ ใหญ่ไผ่มาง	๑,๐๗๑,๐๐๐	๐	๑,๐๗๑,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย น้ำ ซอย ๘ แยก ๒ ขวามือ ต่อจาก บ้านเลขที่ ๔๘/๖	๑,๖๓๒,๐๐๐	๐	๑,๖๓๒,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่างในเขต เทศบาล พร้อมโคม ไฟฟ้า LED จากสะพาน ท่ามะนาวถึงกลางซอย ถนนเทศบาล ๓๙	๒๔๘,๐๐๐	๐	๒๔๘,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการซ่อมแซมที่ทำการชุมชนคุรุสามัคคี จำนวน ๑ หลัง	๘๙,๔๐๐	๐	๘๙,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	โครงการจัดงานปากช่อง คาวบอยซี้ดี COUNTDOWN	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๕,๐๐๐	๔๙,๙๙๕	๕	มิ.ย.-ก.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๘ ก.ค.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๔	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี	๕๕,๐๐๐	๔๘,๕๙๕	๑,๔๐๕	พ.ค.-มิ.ย. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓ มิ.ย.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๕	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร	๕๕,๐๐๐	๕๔,๙๐๕	๙๕	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-	พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป บิณฑบาต ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงความ จงรักภักดีทำให้ เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๖	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องใน วันปิยมหาราช	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-๑๙	-	-	กอง การศึกษา
๗	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๑๘๔.๘๐	๔,๘๑๕.๒๐	ก.ย.๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๘ พ.ย.๖๕	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๘	โครงการจัดงาน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๕๕,๐๐๐	๔๙,๙๙๕	๕	พ.ย.-ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑ ม.ค.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๙	โครงการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	๕๕,๐๐๐	๔๙,๘๘๐	๑๒๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-	จัดกิจกรรมหล่อ เทียนพรรษาและ ชักชวนประชาชน ให้ร่วมมาทำบุญ	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๐	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๖	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ	๕๕,๐๐๐	๔๙,๙๙๕	๕	ก.ค.-ส.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๒ ส.ค.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ	๕๕,๐๐๐	๕๔,๑๐๕	๘๙๕	พ.ย.-ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๕ ธ.ค.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬา ในชุมชนเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการวันเทศบาล “๒๔ เมษายน ของทุกปี”	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	โครงการปกป้อง สถาบัน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานและ คณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปาก ช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างของเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๖	โครงการวันท้องถิ่น ไทย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๗	โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ -๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/ โครงการต่างๆ	-การจัดหาพัสดุ เป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน -สามารถลด ปัญหาการ ร้องเรียนการ ทุจริตในการ จัดซื้อ-จัดจ้างได้ -ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับ ประชาชน	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๘	กิจกรรมการพัฒนา แผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ -๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	-ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์กับ ประชาชน	-ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ในการ บริหารงานของ หน่วยงานด้วย ความโปร่งใสมี ประสิทธิภาพ -ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับ ประชาชน	กองคลัง
๙	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ พัฒนารายได้ของ ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค. -๓๑ ส.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทางด้าน ภาษีและจัด ระเบียบให้ ประชาชนได้มี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่นและ	-ให้ประชาชนได้ มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่น -เทศบาล สามารถจัดเก็บ ภาษีและ	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
									สร้างการจูงใจให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนา ท้องถิ่นโดยการ ชำระภาษี -เทศบาลสามารถ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่าง ครบถ้วนและเป็น ธรรม	ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่าง ครบถ้วนและ เป็นธรรม	
๑๐	กิจกรรมการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของ เทศบาลและการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ มี.ค. -๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ งบประมาณ รายการบัญชีรับ จ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อ- จัดจ้าง จัดหา พัสดุต่างๆ	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ สำคัญของทาง ราชการ ประชาชนมี โอกาสได้ ตรวจสอบการ บริหารงานของ เทศบาลทำให้ลด การทุจริตและ ประพฤตินิชอบมี ความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๑	กิจกรรมการรายงาน ผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้รับทราบ	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ ก.พ. -๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	ประชาชนในเขต เทศบาล เมืองปากช่อง รับทราบ	มีการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องรวดเร็ว เกิดความ ประหยัด	กองคลัง
๑๒	กิจกรรมควบคุมการ เบิกจ่ายตาม เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑พ.ค.๖๕ -๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติตาม ระเบียบประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้องเพื่อลด ข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงานที่ อาจจะทำให้เกิด ความเสียหายแก่ ทางราชการ	มีความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติตาม ระเบียบประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๑๓	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการ คลัง การบัญชี และ การพัสดุของเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. -๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ มิ.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทางด้าน ภาษีและจัด ระเบียบให้ ประชาชนได้มี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่นและ	-ให้ประชาชนได้ มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่น -เทศบาล สามารถจัดเก็บ ภาษีและ	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๔	โครงการสำรวจแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๕. -๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ สำรวจแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ สำรวจข้อมูลใน เขตเทศบาล	กองคลัง
๑๕	โครงการอบรม ผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซาร์และ ผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้าบนที่ หรือทางสาธารณะ เทศบาลเมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค. -๓๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ค.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	เพื่อให้ความรู้ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้ประกอบการ	มีการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมที่ ถูกต้องรวดเร็ว เกิดความ ครบถ้วนละเป็น ธรรม	
๑๖	โครงการเผยแพร่ ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๗	โครงการอบรมป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ ชอบในภาครัฐ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๘	โครงการติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขต เทศบาลเมืองปากซ่อง	๔๙๐,๐๐๐	๔๐,๓๓๙	๔๔๙,๖๐๑	๙ เดือน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	สามารถแก้ไข ปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการ เดินเหยียบ สายไฟเบอร์ออฟ ติกของกล้อง วงจรปิด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๑๙	โครงการเช่าวงจร สื่อสารความเร็วสูงเพื่อ เชื่อมระบบโครงการ ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิดและศูนย์ ควบคุม ณ พื้นที่ รับผิดชอบเทศบาล เมืองปากซ่อง สำหรับ เฝ้าระวังป้องกันและ ป้อมปราม	๓๐๙,๐๐๐	๓๘,๕๒๐	๒๗๐,๔๘๐	๑๐ เดือน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	สามารถแก้ไข ปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการ เดินเหยียบ สายไฟเบอร์ออฟ ติกของกล้อง วงจรปิด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๒๐	โครงการจัดประชุม ประชาคมระดับเมือง แผนพัฒนาเทศบาล เมืองปากซ่อง	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	๑ วัน	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	แผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ระหว่างปีของ เทศบาลเมือง ปากซ่อง	เทศบาลมี แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ของประชาชน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒๑	โครงการติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจร ปิด (CCTV) เฟส ๔ ใน เขตเทศบาลเมืองปาก ช่อง	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๙ เดือน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	สามารถแก้ไข ปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการ เดินเหียบ สายไฟเบอร์ออฟ ติกของกล้อง วงจรปิด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๒๒	โครงการติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจร ปิด (CCTV) เฟส ๒ ใน เขตเทศบาลเมืองปาก ช่อง	๔๘๐,๐๐๐	๓๙,๔๒๙.๕๐	๔๔๐,๕๗๐.๕๐	๑๐ เดือน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	สามารถแก้ไข ปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการ เดินเหียบ สายไฟเบอร์ออฟ ติกของกล้อง วงจรปิด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๒๓	โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษี ป้ายและค่าธรรมเนียม รักษาความสะอาดให้แก่ ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.- พ.ย. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ พ.ย.๖๕	-	-	งานผลประโยชน์ ดำเนินการออก ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและภาษี ป้ายแก่ประชาชน และ ผู้ประกอบการใน เขตเทศบาลเมือง ปากช่อง	-ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอน และวิธีการชำระ ภาษีที่ถูกต้อง -ประชาชนพึง พอใจและมี จิตสำนึกในการ เสียภาษีเพิ่มมาก ขึ้น	กองคลัง

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานการจัด ระเบียบทางเท้าของ เทศบาลเมืองปากซ่อง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจ้างเหมากวาด ถนนในเขตเทศบาล เมืองปากซ่อง	๖,๖๐๙,๖๐๐	๖,๖๐๙,๖๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	ได้มีการ ดำเนินการกวาด ถนนในเขต เทศบาลเมือง ปากซ่องตาม ชุมชน ๒๓ ชุมชน	ถนนในเขต เทศบาลมีความ สะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	๑ ครั้งต่อปี	ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ได้รับจากภาครัฐนำมาแก้ไขปัญหาภายในสังคมและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม

๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ จำนวน ๑๕ เกาะ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๔๐๒,๙๖๐	๐	๔๐๒,๙๖๐	-	-	-	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒	โครงการจ้างเหมาดูแล รักษาพื้นที่โดยรอบ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ	๖๗๐,๒๔๘	๐	๖๗๐,๒๔๘	-	-	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมเปลี่ยนถัง เก็บโคลนพร้อมถังน้ำดี และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง รถดูดโคลน ทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำ TOR	-	-	-	กองช่าง

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดอบรมให้ ความรู้และศึกษาดู งานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๑๖๖,๕๔๕.๖๐	๖๓๓,๔๕๔.๔๐	๔ วัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๗-๑๐ ก.พ. ๖๖	-	-	ผู้เข้าร่วม โครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาล	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมและ กลุ่มเป้าหมายที่มี ส่วนเกี่ยวข้องใน การพัฒนา ท้องถิ่นและ	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์	
	อนุกรรมการ กลุ่ม สตรีและประชาชนจิต อาสาเพื่อพัฒนา ศักยภาพความเป็น ผู้นำในการพัฒนา ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง								พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง	พัฒนาชุมชนได้มี ความรู้ความคิด ใหม่ๆในการปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นและ ปลุกฝังให้ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถ น้อมนำพระราช ดำรัส”เศรษฐกิจ พอเพียง”ไปใช้ในการ ดำรงชีวิต	
๒	โครงการพัฒนา ฐานข้อมูลชุมชนใน เขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการจัดอบรมผู้นำ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑ ครั้งต่อปี	-ผู้นำชุมชนมีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนกับ ส่วนราชการต่างๆ -ชุมชนกับเทศบาลมี แนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๔	โครงการจัดทำแผน ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑ ครั้งต่อปี	เพื่อพัฒนาผู้นำ ชุมชนการ ดำเนินการของ คณะกรรมการ ชุมชนสร้าง เครือข่าย องค์กร ชุมชนและ สนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผน ชุมชนแบบบูรณา การ	กอง สวัสดิการ สังคม

๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วง ปิดภาคเรียนและ วันหยุด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพของ ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองปากช่อง	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	๑ ครั้งต่อปี	-ประชาชนมี ความรู้ทักษะ วิชาชีพสามารถ นำความรู้ที่ได้ไป ประกอบอาชีพ สร้างรายได้และ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต -ผู้ประกอบการ และผู้มีความตั้งใจ จะเป็น ผู้ประกอบการได้ มีความรู้ในหลัก วิชาการที่จำเป็น ในการประกอบ ธุรกิจ	กอง สวัสดิการ สังคม

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๕.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๒๐	๗๘๐	สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน มกราคม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๔ ม.ค. ๖๖	-	-	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนได้เข้าร่วม กิจกรรมร่วมกัน	เกิดความสามัคคี และมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	กอง การศึกษา
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพการจัดการ เรียนรู้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๑๘๒,๐๐๐	๐	๑๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๓	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน สพฐ ๕ โรงเรียน	๖,๘๗๑,๒๐๐	๒,๙๖๒,๕๗๕	๓,๙๐๘,๖๒๕	-	ดำเนินการใน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	-	-	เด็กได้รับ สารอาหาร ครบถ้วน	เด็กมีสุขภาพตาม เกณฑ์	กอง การศึกษา
๔	โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนย์เยาวชน)	๕๗๐,๙๐๐	๐	๕๗๐,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๕	โครงการก่อสร้างระบบ กักเก็บน้ำและระบบ จ่ายน้ำบริเวณศูนย์ เยาวชนเทศบาลเมือง ปากช่อง	๔๙๘,๑๓๐	๐	๔๙๘,๑๓๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพนักเรียน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	-	นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง จำนวน ๑๐๐ คน	นักเรียนมีอาชีพติดตัวสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง	กองการศึกษา
๗	โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าเสา High Mast บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง	๓๑๖,๖๐๐	๐	๓๑๖,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๕,๗๐๘,๓๕๐	๒,๘๓๖,๘๕๓.๓๔	๑๒,๘๗๑,๔๙๖.๖๖	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๐	โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนังโรงอาหารจำนวน ๑๐ ตัว (รร.ท.๒)	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๑	โครงการจัดซื้อเครื่อง ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (รร.ท.๒)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการจัดซื้อประตู ม้วนพร้อมติดตั้ง (รร.ท.๒)	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลเมือง ปากช่อง (บ้านหนอง สำหรับ)	๓๓,๓๐๐	๐	๓๓,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่อง และ เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึก(Ink Tank) สำหรับงานธุรการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๕	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องปริ้น เตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (รร.ท.๒)	๑๗๘,๐๐๐	๐	๑๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๖	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร	๑,๐๒๐,๐๐๐	๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

๕.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๖๓๓,๖๐๐	๒๖๖,๔๔๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ มี.ค.๖๖	-	-	อ.ส.ม. ๒๓ ชุมชน ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๓๕๐ คน	อ.ส.ม. ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนของตนเอง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	สถานประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองปากช่องได้รับการพัฒนาให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (ตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-๓๑มี.ค. ๖๖ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๕ เม.ย. ๖๖	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ โครงการ อบรมผู้ สัมผัส อาหาร รุ่นที่ ๑	-	๑๐๐ %	๑๐๐ %	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๕ เดือน	๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	ฉีดวัคซีนสุนัขและ แมว จำนวน ๒,๘๕๐ ตัว	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๕	โครงการเงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข	๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๖ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	-	ชุมชน ๒๓ ชุมชน ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อ ดำเนินการดูแล สุขภาพตาม แนวทาง พระราชดำริ	ชุมชนได้รับการ ดูแลสุขภาพตาม แนวทาง พระราชดำริ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๕.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัย ผู้ เดือดร้อน และ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ เสนอ โครงการ	-	๑๒ ครั้งต่อปี	ช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนที่ ประสบสาธารณ ภัยให้สามารถ ช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการจัดอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพบทบาท คนพิการและผู้สูงอายุ ในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑ ครั้งต่อปี	คนพิการสามารถ เข้าถึงระบบ บริการพื้นฐาน ของรัฐและ ดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	กอง สวัสดิการ สังคม

๕.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพบทบาท สตรีในชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑ ครั้งต่อปี	ชุมชน เทศบาลมี ความรู้ความ เข้าใจในการ พัฒนาครอบครัว การพัฒนาเด็ก เยาวชนและการ ส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่าง ชายหญิง	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	-ครอบครัวมีความ รัก ความอบอุ่น และความสามัคคี มากขึ้น -ครอบครัวมี ความสัมพันธ์ที่ดี คุ้ยแกลกเปลี่ยน ความรู้และ ตระหนักถึงการใช้ เวลาอยู่ร่วมกัน	กอง สวัสดิการ สังคม

๕.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	๔๕,๐๐๐	๔๑,๔๐๐	๓,๖๐๐	ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเดือนละ ๑ ครั้ง	-	ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา

๕.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๒ ครั้งต่อปี ๑๐ ต.ค. ๖๕-๑๐ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ต.ค. ๖๖	อยู่ในระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง	-	ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒	โครงการสนับสนุนการ สร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	๔๖,๗๒๘,๐๐๐	๑๘,๓๓๓,๖๐๐	๒๘,๓๙๔,๔๐๐	๑๒ ครั้งต่อปี ๑๐ ต.ค.๖๕- ๑๐ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๐ ต.ค.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ต่อเดือน	-	ตามประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒	ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นสามารถ ดำรงชีพได้อย่าง เหมาะสม	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการสนับสนุน เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คน พิการและทุพพลภาพ	๑๑,๘๑๐,๔๐๐	๔,๗๕๒,๖๐๐	๗,๐๕๗,๘๐๐	๑๒ ครั้งต่อปี ๑๐ ต.ค.๖๕- ๑๐ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๐ ต.ค.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ต่อเดือน	-	ตามประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพคน พิการและทุพพล ภาพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒	ผู้พิการมีการ ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตสามารถดำรง ชีพได้	กอง สวัสดิการ สังคม

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดการขยะมูล ฝอยแบบบูรณาการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๖.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒	โครงการอนุรักษ์พัฒนา สมุนไพรในท้องถิ่น ตาม โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๖	-	-	-	ได้สวนสมุนไพรที่ รวบรวมพันธุ์ไม้ สมุนไพร	เกิดการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้หายากให้ คงอยู่ เพื่อคนรุ่น หลังจะได้ศึกษา เรียนรู้ต่อไป	กอง การศึกษา