

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ
เทศบาลเมืองปากช่อง

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงมีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น							
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓	๑๒,๑๐๓,๐๐๐	๐	๒๓	๐	๐	๐
๒. แผนงานการศึกษา	๓	๗,๐๙๓,๐๗๒	๐	๓	๐	๐	๐
รวม	๒๖	๑๙,๑๙๖,๐๗๒	๐	๒๖	๐	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา							
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น							
๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๑,๙๔๐,๐๐๐	๕	๔	๒๙.๔๑	๗๐๘,๑๐๗.๙๔	๑๔.๓๓
รวม	๙	๑,๙๔๐,๐๐๐	๕	๔	๒๙.๔๑	๗๐๘,๑๐๗.๙๔	๑๔.๓๓

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี							
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๘	๒,๒๔๔,๐๐๐	๖	๑๒	๑๓.๙๕	๔๘๓,๒๔๓.๒๐	๒.๗๑
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๔. แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๗,๖๘๑,๘๔๘	๓	๐	๖๐.๐๐	๓,๗๒๑,๔๔๙.๕๐	๓๕.๗๖
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓	๒๕.๐๐	๙,๙๓๓.๑๖	๐.๓๘
รวม	๒๗	๑๒,๓๒๕,๘๔๘	๑๐	๑๗	๑๘.๕๒	๔,๒๑๔,๖๒๕.๘๖	๑๓.๒๔
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน							
๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน							
๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
รวม	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข							
๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑	๕๐.๐๐	๒๓,๑๔๕.๔๐	๑.๙๓
๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ							
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๔๖๐,๐๐๐	๑	๒	๑๑.๑๑	๘,๘๔๘.๙๖	๐.๖๙
๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา							
๑. แผนงานการศึกษา	๑๗	๒๒,๔๓๙,๔๐๐	๔	๑๓	๖.๑๕	๕,๙๐๐,๐๗๕.๙๑	๘.๒๙
๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด							
๑. แผนงานสาธารณสุข	๘	๒,๗๑๐,๐๐๐	๐	๘	๐	๐	๐
๒. แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐	๙๒.๐๐
รวม	๓๓	๒๖,๓๖๔,๔๐๐	๗	๒๖	๗.๐๗	๕,๙๗๓,๔๗๐.๒๗	๗.๑๔

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน							
๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน ๑. แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑๓๐,๕๐๐	๒	๐	๒๕.๐๐	๔๓,๐๖๒	๐.๑๓
๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน ๑. แผนงานการศึกษา	๒	๖๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐
รวม	๔	๑๙๐,๕๐๐	๒	๒	๒๐.๐๐	๔๓,๐๖๒	๐.๑๓
รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น	๑๐๐	๖๐,๐๒๖,๘๒๐	๒๔	๗๖	๙.๐๖	๑๐,๙๓๙,๒๖๖.๐๗	๑.๗๙

เทียบจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องเฉพาะปี ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงมีนาคม ๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปาล์มสวีท	๘๒๗,๐๐๐	๐	๘๒๗,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๖	๒๕๘,๐๐๐	๐	๒๕๘,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๘	๒๕๘,๐๐๐	๐	๒๕๘,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย น้ำ ซอยถนนอมศิษย์ แยกซ้าย บริเวณ บ้านเลขที่ ๗๓/๑	๒๖๗,๐๐๐	๐	๒๖๗,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำ ซอยท่า เลื่อน ๒ บริเวณ บ้านเลขที่ ๙๕/๑๐	๑๔๙,๐๐๐	๐	๑๔๙,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำ ซอยท่า เลื่อน ๒ บริเวณ บ้านเลขที่ ๙๗/๑๓	๑๗๕,๐๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำ ถนน เทศบาล ๒๘ ซอย ๑๓	๒๙๕,๐๐๐	๐	๒๙๕,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๒๘ ซอย ๑๔ แยก ๒	๖๖๗,๐๐๐	๐	๖๖๗,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ระบายน้ำ ถนนพิมพา ราม ซอย ๙ แยกขวา ต่อจากของเดิม จาก บ้านเลขที่ ๖๒/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๖๐/๙	๔๗๔,๐๐๐	๐	๔๗๔,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบาย น้ำ บริเวณหน้า บ้านเลขที่ ๒๘/๙ ซอย โรงกระถิน	๗๗๒,๐๐๐	๐	๗๗๒,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านจัดสรรโรงหอ ซอย ๓	๕๒๔,๐๐๐	๐	๕๒๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขาดแคลน บุคคลากร	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านจัดสรรโรงหอ ซอย ๕	๕๒๔,๐๐๐	๐	๕๒๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขาดแคลน บุคคลากร	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. ถนน บ้านจัดสรรโรงหอ ซอย ๗	๕๒๔,๐๐๐	๐	๕๒๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขาดแคลน บุคคลากร	-	-	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ตั้งแต่ปาก ซอยโรงแรมพินอ เชื่อมต่อรางระบายน้ำ เดิม	๒๑๙,๐๐๐	๐	๒๑๙,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขาดแคลน บุคคลากร	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ถนน เทศบาล ๒ เชื่อมต่อ วางระบายน้ำเดิม	๓๓๑,๐๐๐	๐	๓๓๑,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขาดแคลน บุคคลากร	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ถนน เทศบาล ๒๐ ซอย ๙	๑๑๖,๐๐๐	๐	๑๑๖,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๗	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ถนน เทศบาล ๔ (ซอยนากร ๑)	๒,๐๑๐,๐๐๐	๐	๒,๐๑๐,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต (overlay) ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๒	๒๖๕,๐๐๐	๐	๒๖๕,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต (overlay) ถนนเทศบาล ๒๕	๖๔๒,๐๐๐	๐	๖๔๒,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนเทศบาล ๔๓ ซอย ๒	๑,๐๓๑,๐๐๐	๐	๑,๐๓๑,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนเทศบาล ๙ จากบริเวณป้อมยามเก่าไปจนถึงแยกหลวงพิรุณ	๑,๒๕๕,๐๐๐	๐	๑,๒๕๕,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒๒	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ ถนน คุรุสามัคคี ซอย ๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขาดแคลน บุคคลากร	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อม รางระบายน้ำ คสล. ทั้ง๒ ข้าง ซอยท่า เลื่อน๑แยกขวามือ ท่าเลื่อน๑/๑	๔๒๐,๐๐๐	๐	๔๒๐,๐๐๐	-	-	จ้าง ออกแบบ ครั้งที่ ๒	-	-	-	กองช่าง
รวม ๒๓ โครงการ		๑๒,๑๐๓,๐๐๐	๐	๑๒,๑๐๓,๐๐๐							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหน้าโรงอาหาร ๒ ฝั่ง (ท.๒)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
๒	โครงการทาสีรั้ว โรงเรียน (ท.๒)	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
๓	โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์ฝึกและ พัฒนาอาชีพ นักเรียนและ ประชาชน เทศบาล เมือง ปากช่อง	๖,๙๐๓,๐๗๒	๐	๖,๙๐๓,๐๗๒	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
รวม ๓ โครงการ		๗,๐๙๓,๐๗๒	๐	๗,๐๙๓,๐๗๒							
รวม ๒ แผนงาน		๑๙,๑๙๖,๐๗๒	๐	๑๙,๑๙๖,๐๗๒							
รวมยุทธศาสตร์		๑๙,๑๙๖,๐๗๒	๐	๑๙,๑๙๖,๐๗๒							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพอากาศ ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์/พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๖๐,๐๐๐	๔๙,๖๑๓.๔๐	๑๐,๓๘๖.๖๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑ ม.ค.๖๗	-	-	พระสงฆ์ สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญ ตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความ จงรักภักดี ทำให้เกิด ความสามัคคี ในหมู่คณะ การทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๒	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	กอง การศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์/พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ในชุมชนเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๔๔	๕๖	๒๕ ธ.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๕ ธ.ค.๖๖	-	-	๒๓ ชุมชนใน เขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๒๓ชุมชนเกิด ความสามัคคี	กอง การศึกษา
๔	โครงการจัดงาน ทำบุญตักบาตรเนื่อง ในวันคล้ายวัน สวรรคต	๖๐,๐๐๐	๕๘,๕๒๓.๔๐	๑,๔๗๖.๖๐	ส.ค.-ต.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๓ ต.ค. ๖๖	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๕	โครงการจัดงาน ทำบุญตักบาตรเนื่อง ในวันปิยมหาราช	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์/พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๖	โครงการจัดงาน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อ แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๕๓,๔๗๓.๔๐	๖,๕๒๖.๖๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๕ ธ.ค.๖๖	-	-	พระสงฆ์ สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชน ร่วมทำบุญตัก บาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความ จงรักภักดีทำ ให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการ ทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๗	โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๕๕๓.๗๔	๓,๔๔๖.๒๖	ก.ย.-พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๘	โครงการจัดงานปาก ช่อง คาวบอยซิติ์ COUNTDOWN	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	งาน ท่องเที่ยวฯ สำนัก ปลัดเทศบาล

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์/พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๙	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	งาน ท่องเที่ยวฯ สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม ๙ โครงการ		๑,๙๕๐,๐๐๐	๗๐๘,๑๐๗.๙๔	๑,๒๓๑,๘๙๒.๐๖							
รวม ๑ แผนงาน		๑,๙๕๐,๐๐๐	๗๐๘,๑๐๗.๙๔	๑,๒๓๑,๘๙๒.๐๖							
รวมยุทธศาสตร์		๑,๙๕๐,๐๐๐	๗๐๘,๑๐๗.๙๔	๑,๒๓๑,๘๙๒.๐๖							

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมระบบโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและศูนย์ควบคุม ณ พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม	๓๐๙,๐๐๐	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๔,๙๒๐	ตลอดปีงบประมาณรอบละ ๖ เดือน ถึง ๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จรอบ ๑ต.ค.๖๖-๓๑มี.ค.๖๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการรอบ ๑เม.ย.๖๗--๓๐ก.ย.๖๗ ดำเนินการเข้าสัญญาณ	-	สามารถแก้ไขปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการเดินเหียบสายไฟเบอร์ออฟติกของกล้องวงจรปิด	งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๒ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๔๘๐,๐๐๐	๑๑๘,๒๘๘.๕๐	๓๖๑,๗๑๑.๕๐	ตลอดปีงบประมาณรอบละ ๓ เดือน ถึง ๓๐ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จรอบ ๑ต.ค.๖๖-๓๑มี.ค.๖๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการรอบ ๑เม.ย.๖๗--๓๐ก.ย.๖๗ ดำเนินการเข้าสัญญาณ	-	สามารถแก้ไขปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการเดินเหียบสายไฟเบอร์ออฟติกของกล้องวงจรปิด	งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๔๙๐,๐๐๐	๑๒๑,๐๑๗	๓๖๘,๙๘๓	ตลอด ปีงบประมาณ รอบละ ๓ เดือน ถึง ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รอบ ๑ต.ค.๖๖- ๓๑มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ รอบ ๑เม.ย.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๗ ดำเนินการ เข้าสัญญาณ	-	สามารถแก้ไข ปัญหา ประชาชน	ไฟฟ้าดับและ การเดิน เหยียบ สายไฟเบอร์ ออฟติกของ กล้องวงจร ปิด	งานบริการ และเผยแพร่ วิชาการ
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๔ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๔๐๐,๐๐๐	๘๗,๔๗๒.๕๐	๓๑๒,๕๒๗. ๕๐	ตลอด ปีงบประมาณ รอบละ ๓ เดือน ถึง ๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รอบ ๑ต.ค.๖๖- ๓๑มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ รอบ ๑เม.ย.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๗ ดำเนินการ เข้าสัญญาณ	-	สามารถแก้ไข ปัญหา ประชาชน	ไฟฟ้าดับและ การเดิน เหยียบ สายไฟเบอร์ ออฟติกของ กล้องวงจร ปิด	งานบริการ และเผยแพร่ วิชาการ
๕	โครงการปกป้องสถาบัน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๖	กิจกรรมการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของ เทศบาลและการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๐ก.ย.๖๗	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ งบประมาณ รายการบัญชี รับจ่ายเงิน ประจำปีและ การจัดซื้อ-จัด จ้าง จัดหาพัสดุ ต่างๆ	ประชาชน ได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ สำคัญของทาง ราชการ ประชาชนมี โอกาสได้ ตรวจสอบการ บริหารงาน ของเทศบาล ทำให้ลดการ ทุจริตและ ประพฤตมิ ชอบมีความ โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๗	กิจกรรมการพัฒนาแผน และกระบวนการจัดหา พัสดุ	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รอบ ๑ต.ค.๖๖- ๓๑มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ รอบ ๑เม.ย.๖๗-- ๓๐ก.ย.๖๗	-	-ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับ ประชาชน	-ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ในการ บริหารงานของ หน่วยงานด้วย ความโปร่งใสมี ประสิทธิภาพ -ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับ ประชาชน	กองคลัง

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิงผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๘	กิจกรรมควบคุมการ เบิกจ่ายตามเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑ พ.ค.๖๗- ๓๑ มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ๑เม.ย.๖๗-- ๓๐ก.ย.๖๗	-	เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติตาม ระเบียบประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้องเพื่อลด ข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงานที่ อาจจะทำให้เกิด ความเสียหายแก่ ทางราชการ	มีความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ประกาศและ หนังสือที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๙	กิจกรรมการรายงาน ผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้รับทราบ	๑,๐๐๐	๓๘๕.๒๐	๖๑๔.๘๐	๑ ก.พ. -๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ รอบ ๑ ก.พ.- ๓๑มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ รอบ ๑เม.ย.๖๗-- ๓๐ก.ย.๖๗	-	ประชาชนในเขต เทศบาล เมืองปากช่อง รับทราบ	มีการเบิก จ่ายเงินถูกต้อง รวดเร็วเกิด ความประหยัด	กองคลัง

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์	
๑๐	โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ -๓๐ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑ต.ค.๖๖- ๓๑มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ๑เม.ย.๖๗-- ๓๐ก.ย.๖๗	-	เผยแพร่ ข้อมูลการ จัดซื้อ-จัด จ้างตาม แผนงาน/ โครงการ ต่างๆ	-การจัดหาพัสดุ เป็นไปอย่าง โปร่งใสตรวจสอบ ได้ทุกขั้นตอน -สามารถลด ปัญหาการ ร้องเรียนการ ทุจริตในการ จัดซื้อ-จัดจ้างได้ -ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์กับ ประชาชน	กองคลัง

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๑	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง ของเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๒	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานและ คณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาลเมือง ปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๓	โครงการพัฒนา ความรู้ด้านกฎหมาย และรู้ระเบียบที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานสำหรับ บุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๔	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๕	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการ คลัง การบัญชีและการ พัสดุ ของเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. -๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทางด้าน ภาษีและจัด ระเบียบให้ ประชาชนได้มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่นและสร้าง การจงใจให้ ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นโดยการ ชำระภาษี -เทศบาลสามารถ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่าง ครบถ้วนและ เป็นธรรม	-ให้ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่น -เทศบาล สามารถ จัดเก็บภาษี และ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่าง ครบถ้วนและ เป็นธรรม	กองคลัง

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิงผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๖	โครงการวันท้องถิ่น ไทย	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ วัน	๑๘มี.ค.๖๗	-	-	เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสักการะและ กล่าวราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๗	โครงการส่งเสริม ความรู้ด้าน กฎระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๘	โครงการสร้างเสริม ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และ ค่าธรรมเนียมรักษา ความสะอาดให้แก่ ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-งาน ผลประโยชน์ ดำเนินการออก ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษี ป้าย และ ค่าธรรมเนียม รักษาความ สะอาดให้แก่ ประชาชนและ ผู้ประกอบการ เขตเทศบาล	-ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจใน ขั้นตอนและ วิธีการชำระ ภาษีที่ต้อง -ประชาชน พึงพอใจและ มีจิตสำนึกใน การเสียภาษี เพิ่มมากขึ้น	กองคลัง
รวม ๑๘ โครงการ		๒,๒๔๔,๐๐๐	๔๘๓,๒๔๓.๒๐	๑,๗๖๐,๗๕๖.๘๐							

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน การจัดระเบียบทาง เท้าของเทศบาลเมือง ปากช่อง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๑ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๔. แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจ้างเหมา กวาดถนนในเขต เทศบาลเมือง ปากช่อง	๖,๖๐๙,๖๐๐	๓,๓๐๔,๘๐๐	๓,๓๐๔,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗-	--	ได้มีการ ดำเนินการกวาด ถนนในเขต เทศบาลเมือง ปากช่องตาม ชุมชน ๒๓ ชุมชน	ถนนในเขต เทศบาล มีความ สะอาดเป็น ระเบียบ เรียบร้อย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการจ้างเหมา ดูแลเกาะกลาง ถนนมิตรภาพ จำนวน ๑๕ เกาะ ในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๔๐๒,๐๐๐	๑๖๗,๙๐๐	๒๓๔,๑๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑ ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการจ้างเหมา ดูแลรักษาพื้นที่ โดยรอบ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ	๖๗๐,๒๔๘	๒๔๘,๗๔๙.๕๐	๔๒๑,๔๙๘.๕๐	ตลอด ปีงบประมาณ	-	-	-	-	-	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		๗,๖๘๑,๘๔๘	๓,๗๒๑,๔๙๙.๕๐	๓,๙๖๐,๓๔๘.๕๐							

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดทำแผน ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๗ ก.พ. ๖๗	-	-	๑ ครั้งต่อปี	-เพื่อการพัฒนา ผู้นำชุมชน การ ดำเนินการของ คณะกรรมการ ชุมชน สร้าง เครือข่าย องค์กร ชุมชนและ สนับสนุนการ ขับเคลื่อน แผนชุมชน แบบบูรณาการ	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการจัดอบรม ผู้นำชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๙,๙๓๓.๑๖	๑๔๐,๐๖๖.๘๔	-	๒๘ มี.ค.๖๗	-	-	๑ ครั้งต่อปี	-ผู้นำชุมชนมี โอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง ชุมชนกับส่วน ราชการต่างๆ -ชุมชนกับเทศบาล มีแนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน	กอง สวัสดิการ สังคม

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้า หมาย เชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์	
๓	โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ออนุกรรมการ กลุ่มสตรี และประชาชนจิตอาสาเพื่อพัฒนา ศักยภาพความเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลชุมชนแล้ว	-	๑ ครั้ง ต่อปี	-สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๔ โครงการ		๒,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๓๓.๑๖	๑,๙๙๐,๐๖๖.๘๔							
รวม ๕ แผนงาน		๑๒,๓๒๕,๘๔๘	๔,๒๑๔,๖๒๕.๘๖	๘,๑๑๑,๒๒๒.๑๔							
รวมยุทธศาสตร์		๑๒,๓๒๕,๘๔๘	๔,๒๑๔,๖๒๕.๘๖	๘,๑๑๑,๒๒๒.๑๔							

๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๔.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ช่วงปิดภาคเรียนและ วันหยุด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							
รวม ๑ แผนงาน		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							
รวมยุทธศาสตร์		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาทคนพิการและ ผู้สูงอายุในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๑๔๕.๔๐	๗๖,๘๕๔.๖๐	๑ วัน	๒๗ มี.ค.๖๗	-	-	-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและ พนักงานจ้าง ทั่วไป คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนที่ สนใจในการ เข้าร่วม โครงการเป็น จำนวนทั้งสิ้น ๘๕ คน	-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและ พนักงานจ้าง ทั่วไป คน พิการผู้ดูแลคน พิการผู้สูงอายุ ประชาชนที่ สนใจในการ เข้าร่วม โครงการเป็น จำนวนทั้งสิ้น ๘๕ คน	กอง สวัสดิการ สังคม

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบ ธารณภัย ผู้เดือดร้อน และ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง เขียน โครงการ	-	๑๒ ครั้งต่อปี	-ช่วยบรรเทา ความ เดือดร้อนของ ประชาชนที่ ประสบสา ธารณภัยให้ สามารถ ช่วยเหลือ ตนเองและ ดำรงชีวิตอยู่ ได้	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม ๒ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐	๒๓,๑๔๕.๔๐	๕๗๖,๘๕๔.๖๐							
รวม ๒ แผนงาน		๖๑๐,๐๐๐	๒๓,๑๔๕.๔๐	๕๘๖,๘๕๔.๖๐							

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการติดตั้งถังดับเพลิง ภายในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๘,๘๔๘.๙๖	๑๑,๑๕๑.๐๔	๗ วัน	๓ ม.ค.๖๗	-	-	๑.จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒.จัดเฝ้าระวังป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑.เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒.เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ๓.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปกลับในช่วงเทศกาล	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการสำรวจท่อ ธารประปาตำบลเพลิง ๒๓ ชุมชน ภายใน เขตเทศบาลเมือง ปากช่อง	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑ เดือน	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑.จัดสำรวจ ท่อธาร ประปา ตำบลเพลิง๒๓ ชุมชน ภายในเขต เทศบาลเมือง ปากช่อง	๑.ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองปาก ช่องเกิดความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจาก อัคคีภัยและสา ธารณภัยต่างๆ๒. เป็นการเตรียม ความพร้อมเพื่อ รองรับสถานการณ์ ๓.เพื่อให้พนักงาน ตำบลเพลิงรู้เส้น ทางเข้าออกของท่อ ธารประปาของ ชุมชนที่ตั้งไว้	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม ๓ โครงการ		๔๖๐,๐๐๐	๘,๘๔๘.๙๖	๔๕๑,๑๕๑.๐๔							
รวม ๑ แผนงาน		๔๖๐,๐๐๐	๘,๘๔๘.๙๖	๔๕๑,๑๕๑.๐๔							

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย)	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
๒	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) และโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ(ธง-นิรมลอุปถัมภ์)	๖,๖๔๘,๔๐๐	๒,๑๖๙,๒๐๐	๔,๔๗๙,๒๐๐	๑ ปีการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	-	-	-	กองการศึกษา
๓	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ รองบประมาณจัดสรร	-	-	กองการศึกษา

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๔	ค่าสนับสนุนอาหาร กลางวันนักเรียน ม.๑ - ม.๓	๑,๑๔๘,๔๐๐	๕๘๙,๒๔๘	๕๕๙,๑๕๒	๑ปี การศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในภาคเรียน ที่๑ปี การศึกษา ๒๕๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ในภาคเรียน ที่๒ปี การศึกษา ๒๕๖๖	-	จัดหาอาหาร กลางวันให้เด็ก	เด็กได้รับ อาหารในช่วง เปิดภาคเรียน	กอง การศึกษา
๕	ค่าใช้จ่ายในการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ ADSL	๑๙,๒๐๐	๐	๑๙,๒๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการรอ งบประมาณ จัดสรร	-	-	กอง การศึกษา
๖	ค่าใช้จ่ายในการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ WiFi	๑๔,๔๐๐	๐	๑๔,๔๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการรอ งบประมาณ จัดสรร	-	-	กอง การศึกษา
๗	ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ยากจนระดับ มัธยมศึกษา	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๘	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการรออนุมัติงบประมาณจัดสรร	-	-	กองการศึกษา
๙	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการรออนุมัติงบประมาณจัดสรร	-	-	กองการศึกษา
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด	๑๔๗,๐๐๐	๐	๑๔๗,๐๐๐	-	-	ตามห้วงระยะเวลาการจัดอบรม	-	-	-	กองการศึกษา
๑๑	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา	๖๑๒,๔๐๐	๐	๖๑๒,๔๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กองการศึกษา

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัวส่วน เพิ่ม Top up) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพนักเรียน	๕,๔๖๘,๔๐๐	๒,๙๕๐,๔๘๐.๓๕	๒,๕๑๗,๙๑๙.๖๕	๑ปี การศึกษา	ดำเนินการ แล้วภาค เรียนที่ ๑	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ภาคเรียน ที่ ๒	-	-	-	กอง การศึกษา

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๓	โครงการจัดกิจกรรม ปลูกฝังสร้าง จิตสำนึกการรักการ อ่าน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ รอ งบประมาณ จัดสรร	-	-	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๑๔๗.๕๖	๘,๘๕๒.๔๔	สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน มกราคม	๑๔ม.ค.๖๗	-	-	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนได้เข้า ร่วมกิจกรรม ร่วมกัน	เกิดความสามัคคี และมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	กอง การศึกษา
๑๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพการจัดการ เรียนรู้ครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๖	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนา อาชีพนักเรียน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ธ.ค.๖๗	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๗	โครงการเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน สพฐ ๕ โรงเรียน	๖,๘๗๑,๒๐๐	๐	๖,๘๗๑,๒๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
รวม ๑๗ โครงการ		๒๒,๔๓๙,๔๐๐	๕,๙๐๐,๐๗๕.๙๑	๑๖,๕๓๙,๓๒๔.๐๙							
รวม ๑ แผนงาน		๒๒,๔๓๙,๔๐๐	๕,๙๐๐,๐๗๕.๙๑	๑๖,๕๓๙,๓๒๔.๐๙							

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการป้องกันและ แก้ปัญหาเสพติดใน เขตเทศบาลเมืองปาก ช่อง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐กย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	-	-ประชาชนใน พื้นที่มีความรู้ เรื่องการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา เสพติด -มีการตรวจหา สารเสพติด	- ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจในการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อใน พื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์	
๓	โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้จำหน่ายหยอดเหรียญและตู้จำหน่ายน้ำเย็นในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนตู้จำหน่ายหยอดเหรียญและตู้จำหน่ายน้ำเย็นในเขตเทศบาลเมืองปากช่องได้รับการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่องได้รับโรคน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่	๑,๗๐๐,๐๐๐	๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ มิ.ย.๖๗	-	ระหว่างดำเนินการ	-	แกนนำสุขภาพจำนวน ๒๓ ชุมชน ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพ	- แกนนำสุขภาพ ที่เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพได้รับความรู้ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ต่างพื้นที่ - สร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๕	โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอตก่อน กำหนดประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๕ เดือนถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	-	อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการ	-	สร้างการรับรู้ ของ ประชาชนใน พื้นที่ถึง อันตรายของ การคลอตก่อน กำหนด	- ป้องกันและ ลดภาวะ คลอตก่อน กำหนด - หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ตามเกณฑ์ การฝากครรภ์ - แขนงนำ สุขภาพมี ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การส่งเสริม เฝ้าระวัง ดูแล หญิงตั้งครรภ์	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๖	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณีวัลย์ลักษณ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๕ เดือนถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	-	อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ ดำเนิน โครงการ	-	ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว จำนวน ๒,๘๕๐ ตัว	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์	
๗	โครงการสุขาภิบาล อาหาร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โครงการ กิจกรรม อบรม - ผู้ประกอบ กิจการ รุ่นที่ ๑ - ผู้สัมผัส อาหาร รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒	-	ผู้ประกอบ อาชีพ ด้าน อาหารได้รับ การอบรม ตามที่กรม อนามัย กำหนด	สถาน ประกอบการร้าน อาหารในเขต เทศบาลเมืองปาก ช่องได้รับการ พัฒนาให้ถูก สุขลักษณะและ เป็นไปตาม มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร (ตามกฎหมายกระทรวง สุขลักษณะ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๘	โครงการเงินอุดหนุน ด้านสาธารณสุข	๕๖๐,๐๐๐	๐	๕๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอ งบประมาณ	-	ชุมชน ๒๓ ชุมชนได้รับ การจัดสรร งบประมาณ เพื่อดำเนินการ ดูแลสุขภาพ ตามแนวทาง พระราชดำริ	ชุมชนได้รับ การดูแล สุขภาพตาม แนวทาง พระราชดำริ จำนวน ๒๓ ชุมชน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม ๘ โครงการ		๒,๗๑๐,๐๐๐	๐	๒,๗๑๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการเมือง คาร์บอนต่ำ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	-	อยู่ระหว่าง ดำเนิน กิจกรรม รณรงค์แยก ขยะอินทรีย์ กิจกรรม ผ้าป่าขยะรี ไซเคิล และ รณรงค์การ ประหยัด พลังงาน	-	- ทุกส่วน ราชการใน เทศบาลเมือง ปากช่อง มี กิจกรรมในการ ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา วัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง - ประชาชน นักเรียน	๑.ประชาชน นักเรียน สถาน ประกอบการ และเครือข่าย ประชาชน มี การนำ ขยะ กลับมาใช้ ให้เกิด ประโยชน์ เพิ่มขึ้น ๒ ประเภท คือ ขยะอินทรีย์	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๓. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการ สนับสนุนการ จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ ในชุมชน	๔๕,๐๐๐	๔๑,๔๐๐	๓,๖๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ เม.ย.-ก.ย. ๖๗	-	ประชาชนได้ ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	ประชาชนมี สุขภาพ ร่างกาย แข็งแรง	กอง การศึกษา
รวม ๑ โครงการ		๔๕,๐๐๐	๔๑,๔๐๐	๓,๖๐๐							
รวม ๓ แผนงาน		๒,๘๕๕,๐๐๐	๔๑,๔๐๐	๒,๘๑๓,๖๐๐							
รวม ๔ กลยุทธ์/แนวทาง		๒๖,๓๖๔,๔๐๐	๕,๙๗๓,๔๗๐.๒๗	๒๐,๓๙๐,๙๒๙.๑๓							
รวมยุทธศาสตร์		๒๖,๓๖๔,๔๐๐	๕,๙๗๓,๔๗๐.๒๗	๒๐,๓๙๐,๙๒๙.๑๓							

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๖.๑ การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิงผลผลิต	เป้าหมาย เชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดการขยะ มูลฝอยแบบบูรณา การ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๖๒	๘๖,๙๓๘	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ เม.ย.-ก.ย. ๖๗ กิจกรรม รณรงค์ให้มี การคัดแยก ขยะตั้งแต่ ต้นทาง	-	ประชาชนในพื้นที่มี การคัดแยกขยะ	ปริมาณ ขยะ ลดลง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการเฝ้าระวังและ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภายในเขตเทศบาล เมืองปากช่องและน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย	๓๐,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๐๐	๒๕๑ วัน ถึง๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ เบิกจ่าย เม.ย.-ก.ย. ๖๗	-	คุณภาพน้ำในภายใน เขตเทศบาลเมือง ปากช่องผ่าน มาตรฐานคุณภาพน้ำ ผิวดินตามประกาศ คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘	-	กองช่าง สุขาภิบาล
รวม ๒ โครงการ		๑๓๐,๕๐๐	๔๓,๐๖๒	๘๗,๔๓๘							
รวม ๑ แผนงาน		๑๓๐,๕๐๐	๔๓,๐๖๒	๘๗,๔๓๘							

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๖.๒ การปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาล้างอื่น ๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน/เดือน/ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมาย เชิงผลผลิต	เป้าหมาย เชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการอนุรักษ์พัฒนาสมุนไพร ในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค.๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กอง การศึกษา
รวม ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐							
รวม ๑ แผนงาน		๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐							
รวม ๒ กลยุทธ์/แนวทาง		๑๙๐,๕๐๐	๔๓,๐๖๒	๑๔๗,๔๓๘							
รวมยุทธศาสตร์		๑๙๐,๕๐๐	๔๓,๐๖๒	๑๔๗,๔๓๘							
รวมทั้งสิ้น		๖๐,๐๒๖,๘๒๐	๑๐,๙๓๙,๒๖๖.๐๗	๔๙,๐๘๗,๕๕๓.๙๓							