

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลเมืองปากช่อง

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เทียบกับโครงการและงบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติ)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น							
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗	๒๓,๘๘๑,๗๐๐	๐	๓๗	๐	๐	๐
๑.๓ การสาธารณสุขโรค-สาธารณสุขการ และการก่อสร้างอื่นๆ							
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๘๙,๔๐๐	๑	๐	๐.๘๒	๘๙,๔๐๐	๐.๐๗
รวม	๓๘	๒๓,๙๗๑,๑๐๐	๑	๓๗	๐.๘๒	๘๙,๔๐๐	๐.๐๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา							
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น							
๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔	๒,๓๔๐,๐๐๐	๘	๖	๖.๕๕	๖๐๒,๖๕๔.๘๐	๐.๔๘
รวม	๑๔	๒,๓๔๐,๐๐๐	๘	๖	๖.๕๕	๖๐๒,๖๕๔.๘๐	๐.๔๘

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี							
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓	๒,๘๗๔,๐๐๐	๗	๑๖	๕.๗๔	๑,๑๗๖,๙๑๗.๓๐	๐.๙๔
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๐	๐.๘๒	๓๐๐,๑๙๕.๖๐	๐.๒๔
๔. แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๙,๖๓๒,๘๐๘	๑	๓	๐.๘๒	๖,๖๐๙,๖๐๐	๕.๒๙
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓	๐.๘๒	๑,๑๖๖,๕๔๕.๖๐	๐.๙๔
รวม	๓๓	๑๔,๔๕๖,๘๐๘	๑๐	๒๓	๘.๒๐	๙,๒๕๓,๒๕๘.๕๐	๗.๔๑
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน							
๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน							
๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
รวม	๒	๓๑๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข							
๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑	๐.๘๒	๒๖,๖๒๐	๐.๐๒
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๐	๑.๖๔	๙๒,๘๒๐	๐.๐๗
๔. แผนงานงบบกลาง	๓	๕๘,๖๒๘,๔๐๐	๓	๐	๒.๔๖	๕๕,๗๐๗,๘๐๐	๔๔.๕๙
๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ							
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๗๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐
๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา							
๑. แผนงานการศึกษา	๑๖	๒๖,๐๒๖,๔๘๐	๔	๑๒	๓.๒๘	๑๕,๔๕๖,๔๕๕.๔๓	๑๒.๓๗

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๕.๖ กลยุทธ์/แนวทางการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด							
๑. แผนงานสาธารณสุข	๕	๒,๐๖๐,๐๐๐	๑	๔	๐.๘๒	๑,๖๓๓,๖๐๐	๑.๓๑
๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๐	๐.๘๒	๔๑,๔๐๐	๐.๐๓
รวม	๓๒	๘๗,๖๘๙,๘๘๐	๑๒	๒๐	๙.๘๔	๑,๖๗๕,๐๐๐	๕๘.๔๐
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน							
๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน							
๑. แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๐.๘๒	๖๑,๕๘๗.๑๐	๐.๐๕
๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน							
๑. แผนงานการศึกษา	๒	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑	๐.๘๒	๔๗,๘๖๐	๐.๐๔
รวม	๓	๒๐๐,๐๐๐	๒	๑	๑.๖๔	๑๐๙,๔๔๗.๑๐	๐.๐๙
รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น	๑๒๒	๑๒๔,๙๑๗,๗๘๘	๓๓	๘๙	๒๗.๐๕	๙๔,๐๖๔,๐๗๘.๗๓	๖๖.๔๕

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เทียบกับโครงการและงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น							
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗	๒๓,๘๘๑,๗๐๐	๐	๓๗	๐	๐	๐
๑.๓ การสาธารณสุขโรค-สาธารณสุขการ และการก่อสร้างอื่นๆ							
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๘๙,๔๐๐	๑	๐	๒๕	๘๙,๔๐๐	๕.๐๒
รวม	๓๘	๒๓,๙๗๑,๑๐๐	๑	๓๗	๑.๔๙	๘๙,๔๐๐	๐.๐๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา							
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น							
๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔	๒,๓๔๐,๐๐๐	๘	๖	๕๗.๐๖	๖๐๒,๖๕๔.๘๐	๑๒.๑๙
รวม	๑๔	๒,๓๔๐,๐๐๐	๘	๖	๕๗.๐๖	๖๐๒,๖๕๔.๘๐	๑๒.๑๙

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี							
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓	๒,๘๗๔,๐๐๐	๗	๑๖	๑๖.๖๗	๑,๑๗๖,๙๑๗.๓๐	๖.๖๒
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐	๓๐๐,๑๙๕.๖๐	๖๐.๐๔
๔. แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๙,๖๓๒,๘๐๘	๑	๓	๒๐	๖,๖๐๙,๖๐๐	๖๓.๕๑
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓	๒๕	๑,๑๖๖,๕๔๕.๖๐	๔๔.๕๒
รวม	๓๓	๑๔,๔๕๖,๘๐๘	๑๐	๒๓	๑๘.๘๗	๙,๘๐๕,๙๑๓.๓๐	๓๐.๘๔
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน							
๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน							
๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
รวม	๒	๓๑๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข							
๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พิการ							
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๐
๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑	๕๐	๒๖,๖๒๐	๒.๒๒
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๐	๑๐๐	๙๒,๘๒๐	๓๐.๙๔
๔. แผนงานงบบกลาง	๓	๕๘,๖๒๘,๔๐๐	๓	๐	๑๐๐	๕๕,๗๐๗,๘๐๐	๙๔.๓๖
๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ							
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๗๐,๐๐๐	๐	๒	๐	๐	๐
๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา							
๑. แผนงานการศึกษา	๑๖	๒๖,๐๒๖,๔๘๐	๔	๑๒	๘.๗๐	๑๕,๔๕๖,๔๕๕.๔๓	๒๖.๑๙

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	เบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหาเสพติด							
๑. แผนงานสาธารณสุข	๕	๒,๐๖๐,๐๐๐	๑	๔	๖.๖๖	๑,๖๓๓,๖๐๐	๓๘.๗๒
๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๔๕,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐	๙๒.๐๐
รวม	๓๒	๘๗,๖๘๙,๘๘๐	๑๒	๒๐	๑๖.๙๐	๑,๖๗๕,๐๐๐	๑.๖๐
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน							
๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน							
๑. แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๔.๒๙	๖๑,๕๘๗.๑๐	๐.๑๘
๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน							
๑. แผนงานการศึกษา	๒	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑	๕๐.๐๐	๔๗,๘๖๐	๓๙.๘๘
รวม	๓	๒๐๐,๐๐๐	๒	๑	๒๒.๒๒	๑๐๙,๔๔๗.๑๐	๐.๓๓
รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น	๑๒๒	๑๒๔,๙๑๗,๗๘๘	๓๓	๘๙	๑๖.๗๕	๙๔,๐๖๔,๐๗๘.๗๓	๑๓.๓๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน เทศบาล ๑๓ ช่วงจาก ท่อดูดทางรถไฟถึง ถนนมิตรภาพ	๑,๐๐๖,๐๐๐	๐	๑,๐๐๖,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองกะจะ ๒ ช่วงจากถนน ปากช่อง-ชัยสนุ่น ถึง หน้าบ้านเลขที่ ๒๖๑/๙	๓,๓๘๗,๓๐๐	๐	๓,๓๘๗,๓๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) แยก ๖ ซ้ายมือ	๑,๓๙๓,๐๐๐	๐	๑,๓๙๓,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๑๘ (ตั้งแต่ซอย ๑ ถึงท่าหน้า)	๔๔๓,๐๐๐	๐	๔๔๓,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ถนน เทศบาล ๒๘ ซอยทาว เฮ้าส์	๔๐๕,๐๐๐	๐	๔๐๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ถนน เทศบาล ๒๘ ระหว่างอ พาทเมนต์นครราชสีมาถึง โรงงานพริกไทย	๖๗๓,๐๐๐	๐	๖๗๓,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๗	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงช่องรับน้ำบน ผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๗ (จำนวน ๘ จุด)	๑๙๒,๐๐๐	๐	๑๙๒,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบาย น้ำ ถนนศาลเจ้าแม่ กวนอิม ซอย ๑ แยก ๒	๓๘๒,๔๐๐	๐	๓๘๒,๔๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตลาดหนอง สาหร่าย ช้างร้าน อ. พานิช	๑๕๖,๐๐๐	๐	๑๕๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล.บริเวณ บขส.หนองสาหร่าย	๘๘,๐๐๐	๐	๘๘,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสง่า-โนน อุดม (ข้างสนามกีฬา)	๓๖๐,๐๐๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จัดจ้าง	-	-	-	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่ ซอย ๗ ถึงหลังวัดหนอง สาหร่าย	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จัดจ้าง	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัดสรรโรง ทอ ซอย ๗	๓๗๕,๐๐๐	๐	๓๗๕,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จัดจ้าง	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบาย น้ำ บริเวณหน้า บ้านเลขที่ ๑๔/๑ ซอย บ้านทรงไทย	๗๗๗,๐๐๐	๐	๗๗๗,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าหมู่บ้าน ศรีบุญมา	๒๖๔,๐๐๐	๐	๒๖๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านมิ่งมีศรีสุข ซอย ๒	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ถนน เทศบาล ๓๑, ๓๓, ๓๕	๓๕๙,๐๐๐	๐	๓๕๙,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน คสล. คลองอุบากันต์ช่วงซอย ป่าไม้	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ถนน ราชประชา ซอย ๓ ต่อ จากของเดิม ลงลำตะ คอง (หน้าบ้าน สจ.)	๓๑๗,๐๐๐	๐	๓๑๗,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองกะจะ ซอยศิริสัมพันธ์	๘๒๒,๐๐๐	๐	๘๒๒,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรถนน คสล. ถนนหนองกะจะ ๒ ซอย ๔	๓๙๖,๐๐๐	๐	๓๙๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๗ ซอย ๑ บริเวณหน้าทางเข้า ซอย ๑ แยก ๑	๔๘๙,๐๐๐	๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนน เทศบาล ๑๑	๘๙๔,๐๐๐	๐	๘๙๔,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ๒ ข้าง พร้อมบ่อพักน้ำ ถนน เทศบาล ๒๘ ซอย ๓ ต่อจากของเดิม	๘๖๙,๐๐๐	๐	๘๖๙,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกค่อ นกรีต (Overlay) ถนน เทศบาล ๒๐ ทั้งซอย	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒๖	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Overlay) ถนนเทศบาล ๑๘ โรง สูบ ซอย ๑ ทั้งซอย	๘๕๖,๐๐๐	๐	๘๕๖,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย น้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๓ ถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๒	๓๑๖,๐๐๐	๐	๓๑๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจร (ไหล่ทาง) พร้อมวางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๔	๑,๐๘๙,๐๐๐	๐	๑,๐๘๙,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประภาส ๑ แยกฟิฟธ์พาร์ทเมนท์ บริเวณท้ายซอยต่อจาก ของเดิม	๓๗๕,๐๐๐	๐	๓๗๕,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๕ (หลังโรงเรียน เทศบาล ๑)	๓๘๑,๐๐๐	๐	๓๘๑,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๗ (หลังโรงเรียน เทศบาล ๑)	๓๘๑,๐๐๐	๐	๓๘๑,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย น้ำ ถนนท่ามะนาว ซอย ๑ แยก ๑	๒๙๖,๐๐๐	๐	๒๙๖,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย น้ำ ต่อจากบ้านนาง พันธ์ บำรุงตา ซอย ๑ ถึงบ้านนางอ้น อุ่นทรี	๑๘๒,๐๐๐	๐	๑๘๒,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้าง ออกแบบ	-	-	-	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านเลขที่ ๖๖/๒ บ้าน นางประทุมพร อรุณสุริยวงค์ ถึงบ้าน สุวรรณณี ลี้มประเสริฐ	๕๗๙,๐๐๐	๐	๕๗๙,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่างจัด จ้าง	-	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านนายสมเกียรติ ใหญ่ ไต้บาง	๑,๐๗๑,๐๐๐	๐	๑,๐๗๑,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้างออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๘ แยก ๒ ขวามือ ต่อ จากบ้านเลขที่ ๔๘/๖	๑,๖๓๒,๐๐๐	๐	๑,๖๓๒,๐๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง จ้างออกแบบ	-	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่างในเขตเทศบาล พร้อมโคมไฟฟ้า LED จาก สะพานท่ามะนาวถึงกลาง ซอยถนนเทศบาล ๓๙	๒๔๘,๐๐๐	๐	๒๔๘,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	๒๓,๘๘๑,๗๐๐	๐	๐							

๑.๓ การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการซ่อมแซมที่ทำการชุมชนคุรุสามัคคี จำนวน ๑ หลัง	๘๙,๔๐๐	๘๙,๔๐๐	๐	๓๐ วัน	๘ ก.พ.๖๖	-	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมทั้งสิ้น	๘๙,๔๐๐	๘๙,๔๐๐	๐							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	โครงการจัดงานปากช่อง คาวบอยซี้ดี COUNTDOWN	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕๕,๐๐๐	๔๙,๙๙๕	๕	มี.ย.-ก.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๘ ก.ค.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๔	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี	๕๕,๐๐๐	๔๘,๕๙๕	๑,๔๐๕	พ.ค.-มี.ย. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓ มี.ย.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๕	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดช มหาราชา บรมนาถ บพิตร	๕๕,๐๐๐	๕๔,๙๐๕	๙๕	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-	พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป บิณฑบาต ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงความ จงรักภักดีทำให้ เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ	กอง การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๖	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องใน วันปิยมหาราช	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๕ ๑ วัน	๒๓ ต.ค. ๖๕ ดำเนินการ ร่วมกับ ส่วนกลาง	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๗	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๑๘๔.๘๐	๔,๘๑๕.๒๐	ก.ย.๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๘ พ.ย.๖๕	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๘	โครงการจัดงาน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๕๕,๐๐๐	๔๙,๙๙๕	๕	พ.ย.-ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑ ม.ค.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๙	โครงการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา	๕๕,๐๐๐	๔๙,๘๘๐	๑๒๐	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-	จัดกิจกรรมหล่อ เทียนพรรษาและ ชักชวนประชาชน ให้ร่วมมาทำบุญ	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๐	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๖	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ	๕๕,๐๐๐	๔๙,๙๙๕	๕	ก.ค.-ส.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๒ ส.ค.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการจัดงานทำบุญ ตักบาตรเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ	๕๕,๐๐๐	๕๔,๑๐๕	๘๙๕	พ.ย.-ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๕ ธ.ค.๖๕	-	-	พระสงฆ์สามเณร ไม่น้อยกว่า ๘๘ รูป ประชาชนร่วม ทำบุญตักบาตร	ประชาชนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ทำให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะการทำงาน ร่วมกัน	กอง การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬา ในชุมชนเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	สถานการณ์ โควิด-๑๙ และโอนลด งบประมาณ	-	-	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	สถานการณ์ โควิด-๑๙ และโอนลด งบประมาณ	-	-	กอง การศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	๒,๓๔๐,๐๐๐	๖๐๒,๖๕๔.๘๐	๗,๓๔๕.๒๐							

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการวันเทศบาล “๒๔ เมษายน ของทุกปี”	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	โครงการปกป้อง สถาบัน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานและ คณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปาก ช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๔	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างของเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๖	โครงการวันท้องถิ่น ไทย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๗	โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ -๓๐ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/ โครงการต่างๆ	-การจัดหาพัสดุ เป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน -สามารถลด ปัญหาการ ร้องเรียนการ ทุจริตในการ จัดซื้อ-จัดจ้างได้ -ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับ ประชาชน	กองคลัง

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๘	กิจกรรมการพัฒนา แผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ -๓๐ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	-ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้มี ประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์กับ ประชาชน	-ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ในการ บริหารงานของ หน่วยงานด้วย ความโปร่งใสมี ประสิทธิภาพ -ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ พัฒนาแผนและ กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจ้างให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับ ประชาชน	กองคลัง

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๙	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ พัฒนารายได้ของ ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. -๓๑ ส.ค. ๖๖	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณ ไปยังหมวด ค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทางด้าน ภาษีและจัด ระเบียบให้ ประชาชนได้มี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่นและ สร้างการจูงใจให้ ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นโดยการ ชำระภาษี -เทศบาลสามารถ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่าง ครบถ้วนและเป็น ธรรม	-ให้ประชาชนได้ มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่น -เทศบาล สามารถจัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียม ต่างๆได้อย่าง ครบถ้วนและ เป็นธรรม	กองคลัง

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๐	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของเทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖		-	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๑๑	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	๑,๐๐๐	๒๗๖	๗๒๔	๑ ก.พ.-๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง รับทราบ	มีการเบิกจ่ายเงินถูกต้องรวดเร็ว เกิดความประหยัด	กองคลัง

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอน ใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิงผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๒	กิจกรรมควบคุมการ เบิกจ่ายตาม เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๑,๐๐๐	๑๓๒.๘๐	๘๒๗.๒๐	๑พ.ค.๖๕ -๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๑๓	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการ คลัง การบัญชี และ การพัสดุของเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๖๒	๒,๐๓๘	๑ ก.พ. -๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ มิ.ย.๖๖	-	-	-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษีและจัดระเบียบให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและสร้างการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม	-ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น-เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างครบถ้วน	กองคลัง

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๔	โครงการสำรวจแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐ ต.ค. ๖๕. -๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖		-	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ สำรวจแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	ผู้ปฏิบัติงานมี ข้อมูลในการ สำรวจข้อมูลใน เขตเทศบาล	กองคลัง
๑๕	โครงการอบรม ผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซาร์และ ผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้าบนที่ หรือทางสาธารณะ เทศบาลเมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค. -๓๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ค.๖๖		-	เพื่อให้ความรู้ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้ประกอบการ	มีการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมที่ ถูกต้องรวดเร็ว เกิดความ ครบถ้วนละเป็น ธรรม	
๑๖	โครงการเผยแพร่ ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๗	โครงการอบรมป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๘	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	๔๙๐,๐๐๐	๓๖๓,๐๕๑	๑๒๖,๙๔๙	๙ เดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	สามารถแก้ไข ปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการเดินเหยียบสายไฟเบอร์ออฟติกของกล้องวงจรปิด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๑๙	โครงการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมระบบโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและศูนย์ควบคุม ณ พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากซ่อง สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและป้อมปราม	๓๐๙,๐๐๐	๒๔๓,๙๖๐	๖๕,๐๔๐	๑๐ เดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	สามารถแก้ไข ปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการเดินเหยียบสายไฟเบอร์ออฟติกของกล้องวงจรปิด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๒๐	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๔ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	๔๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๖๓๐	๒๘๓,๓๗๐	๙ เดือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	สามารถแก้ไข ปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและการเดินเหยียบสายไฟเบอร์ออฟติกของกล้องวงจรปิด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒๑	โครงการจัดประชุม ประชาคมระดับเมือง แผนพัฒนาเทศบาล เมืองปากช่อง	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖- มิ.ย.๖๖	-	-	- ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้เนื่องจาก สถานที่ ดำเนินการ ไม่สามารถ ใช้งานได้ และไม่ สามารถหา สถานที่ใหม่ ทดแทนได้ ในพื้นที่เขต เทศบาลได้ ใน ระยะเวลาที่ กำหนด	เทศบาลเมือง ปากช่องมี แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่เพิ่มเติม เป็นกรอบ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖	เทศบาลมี แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่เพิ่มเติม เป็นกรอบ แนวทางตั้ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ที่เพิ่มเติมและ ปีงบประมาณ ถัดไป	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
๒๒	โครงการติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจร ปิด (CCTV) เฟส ๒ ในเขตเทศบาลเมือง ปากช่อง	๔๘๐,๐๐๐	๓๕๔,๘๖๕.๕๐	๑๒๕,๑๓๔.๕๐	๙ เดือน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	สามารถแก้ไข ปัญหาประชาชน	ไฟฟ้าดับและ การเดินเหยียบ สายไฟเบอร์ออก พติกของกล้อง วงจรปิด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒ ๓	โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษี ป้ายและค่าธรรมเนียม รักษาความสะอาดให้แก่ ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.- พ.ย. ๖๕	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากอาจ มีการ เปลี่ยนแปลง ในระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	งานผลประโยชน์ ดำเนินการออก ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและภาษี ป้ายแก่ ประชาชนและ ผู้ประกอบการใน เขตเทศบาล เมืองปากช่อง	-ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอน และวิธีการชำระ ภาษีที่ถูกต้อง -ประชาชนพึง พอใจและมี จิตสำนึกในการ เสียภาษีเพิ่มมาก ขึ้น	กองคลัง
รวมทั้งสิ้น		๒,๘๗๔,๐๐๐	๑,๑๗๖,๙๑๗.๓๐	๑,๑๘๙,๐๘๒.๗๐							

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานการจัด ระเบียบทางเท้าของ เทศบาลเมืองปากช่อง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวมทั้งสิ้น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐							

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะ เวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดอบรมให้ ความรู้ผู้สูงอายุและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๑๙๕.๖๐	๙๙,๘๐๔.๔๐	ก.ค. ๒ วัน	๒๐-๒๑ ก.ค. ๖๖	-	-	- คณะผู้บริหาร เทศบาลและ สมาชิกสภา เทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๒๓๐ คน	- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี ความรู้สึกรักคุณค่าในตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ท้องถิ่น - ผู้สูงอายุ ได้รับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง ในวัยผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๑๙๕.๖๐	๙๙,๘๐๔.๔๐							

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๔. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจ้างเหมาดูแล เกาะกลางถนน มิตรภาพ จำนวน ๑๕ เกาะ ในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๔๐๒,๙๖๐	๐	๔๐๒,๙๖๐	-	-	-	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการจ้างเหมาดูแล รักษาพื้นที่โดยรอบ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ	๖๗๐,๒๔๘	๐	๖๗๐,๒๔๘	-	-	-	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมเปลี่ยนถัง เก็บโคลนพร้อมถังน้ำดี และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง รถดูดโคลน ทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่างจัด จ้าง	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการจ้างเหมากวาด ถนนในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๖,๖๐๙,๖๐๐	๖,๖๐๙,๖๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	ได้มีการ ดำเนินการกวาด ถนนในเขต เทศบาลเมือง ปากช่องตาม ชุมชน ๒๓ ชุมชน	ถนนในเขต เทศบาลมีความ สะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น		๙,๖๓๒,๘๐๘	๖,๖๐๙,๖๐๐	๓,๐๒๓,๒๐๘							

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ อนุกรรมการ กลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสาเพื่อพัฒนา ศักยภาพความเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๑๖๖,๕๔๕.๖๐	๖๓๓,๔๕๔.๔๐	๔ วัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗-๑๐ ก.พ. ๖๖	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ พนักงานจ้าง	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นและ พัฒนาชุมชนได้มีความรู้ความคิดใหม่ๆในการปฏิบัติเพื่อกระตุ้นและปลุกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้อมนำพระราชดำรัส” เศรษฐกิจพอเพียง”ไปใช้ในการดำรงชีวิต	กองสวัสดิการสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์	
๒	โครงการพัฒนา ฐานข้อมูลชุมชนใน เขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	โครงการจัดอบรม ผู้นำชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ครั้งต่อปี	-ผู้นำชุมชนมีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนกับ ส่วนราชการต่างๆ -ชุมชนกับเทศบาลมี แนวทางในการ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	โครงการจัดทำแผน ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑ ครั้งต่อปี	เพื่อพัฒนาผู้นำ ชุมชนการ ดำเนินการของ คณะกรรมการ ชุมชนสร้าง เครือข่าย องค์กร ชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผน ชุมชนแบบบูรณา การ	กอง สวัสดิการ สังคม
รวมทั้งสิ้น		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๖๖,๕๔๕.๖๐	๖๓๓,๔๕๔.๔๐							

๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชุมชน

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วง ปิดภาคเรียนและ วันหยุด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมทั้งสิ้น										

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์	
๑	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพของ ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองปากช่อง	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	๑ ครั้งต่อปี	-ประชาชนมีความรู้ทักษะ วิชาชีพสามารถนำความรู้ที่ ได้ไปประกอบอาชีพสร้าง รายได้และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต -ผู้ประกอบการและผู้มี ความตั้งใจจะเป็น ผู้ประกอบการได้มีความรู้ใน หลักวิชาการที่จำเป็นในการ ประกอบธุรกิจ	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมทั้งสิ้น	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวมทั้งสิ้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							

๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัย ผู้ เดือดร้อน และ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ เสนอ โครงการ	-	๑๒ ครั้งต่อปี	ช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยให้ สามารถช่วยเหลือ ตนเองและ ดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้	กอง สวัสดิการ สังคม

๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ

๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒	โครงการจัดอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพบทบาท คนพิการและผู้สูงอายุ ในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๖๒๐	๗๓,๓๘๐	พ.ค. ๖๖ ๑ วัน	๑๙ พ.ค.๖๖	-		- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและ พนักงานจ้างทั่วไป คนพิการผู้สูงอายุ ประชาชนที่สนใจ ในการเข้าร่วม โครงการ เป็น จำนวน ๑๐๐ คน	- สามารถ พัฒนาการส่งเสริม สร้างความรู้ให้กับผู้ พิการผู้ดูแลคน พิการและผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพ ของตนเองและอยู่ ในสังคมอย่างมี ความสุขด้านการ บริหารจัดการชีวิต ตนเองให้อยู่ใน สังคมได้อย่างมี คุณภาพมีความสุข	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมทั้งสิ้น	๖๐๐,๐๐๐	๒๖,๖๒๐	๗๓,๓๘๐							

๕.๑ กลยุทธ์/การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้พันโทษ

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพบทบาท สตรีในชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๗๑,๒๐๐	๗๘,๘๐๐	เม.ย. ๑ วัน	๒๘ เม.ย. ๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	-	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาล ผู้นำ ชุมชน สุภาพสตรี ในชุมชน ในเขต เทศบาลเมืองปาก ช่อง	- สตรีในชุมชนมี บุคลิกภาพที่ดีเป็น ที่ยอมรับในสังคม - เสริมสร้าง ศักยภาพและ สร้างความเชื่อมั่น ในการพัฒนา ตนเอง - สร้างความ เชื่อมั่นให้กับสตรี ให้มีความเข้มแข็ง	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๒	โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น	๕๐,๐๐๐	๒๑,๖๒๐	๒๘,๓๘๐	ก.ค. ๑ วัน	๗ ก.ค. ๖๖	-	-	- สมาชิกใน ครอบครัว(พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุตร หลาน) และ ประชาชนทั่วไปที่ มีความสนใจพร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตลอดจน เจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน	- สามารถ พัฒนาการ ส่งเสริมครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมสร้าง สัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิกใน ครอบครัวให้เกิด ความรัก ความ เข้าใจระหว่าง ครอบครัว	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมทั้งสิ้น	๒๐๐,๐๐๐	๙๒,๘๒๐	๑๐๗,๑๘๐							

๔. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๒ ครั้งต่อปี ๑๐ ต.ค. ๖๕-๑๐ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๐ ต.ค.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ต่อเดือน	-	ตามประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒	ผู้ป่วยเอดส์มี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นสามารถดำรง ชีพได้อย่าง เหมาะสม	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	โครงการสนับสนุนการ สร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	๔๖,๗๒๘,๐๐๐	๔๔,๐๘๒,๖๐๐	๒,๖๔๕,๔๐๐	๑๒ ครั้งต่อปี ๑๐ ต.ค. ๖๕-๑๐ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๐ ต.ค.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ต่อเดือน	-	ตามประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒	ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นสามารถ ดำรงชีพได้อย่าง เหมาะสม	กอง สวัสดิการ สังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการสนับสนุน เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คน พิการและคุณภาพ	๑๑,๘๑๐,๔๐๐	๑๑,๕๔๙,๒๐๐	๒๖๑,๒๐๐	๑๒ ครั้งต่อ ปี ๑๐ ต.ค. ๖๕-๑๐ ต.ค.๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๐ ต.ค.๖๖	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ต่อเดือน	-	ตามประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพคน พิการและคุณภาพ ภาพ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒	ผู้พิการมีการ ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตสามารถดำรง ชีพได้	กอง สวัสดิการ สังคม
	รวมทั้งสิ้น	๕๘,๖๒๘,๔๐๐	๕๕,๗๐๗,๘๐๐	๒,๙๒๐,๖๐๐							

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รวมทั้งสิ้น	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐							

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๒๐	๗๘๐	สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน มกราคม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๔ ม.ค. ๖๖	-	-	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน	เกิดความสามัคคีและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	กอง การศึกษา
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๘๒,๐๐๐	๐	๑๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอน ใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน สพฐ ๕ โรงเรียน	๖,๘๗๑,๒๐๐	๒,๙๖๒,๕๗๕	๓,๙๐๘,๖๒๕	-	ดำเนินการใน ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๔	-	-	เด็กได้รับ สารอาหาร ครบถ้วน	เด็กมีสุขภาพ ตามเกณฑ์	กอง การศึกษา
๔	โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนย์เยาวชน)	๕๗๐,๙๐๐	๐	๕๗๐,๙๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๕	โครงการก่อสร้าง ระบบกักเก็บน้ำและ ระบบจ่ายน้ำบริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล เมืองปากช่อง	๔๙๘,๑๓๐	๐	๔๙๘,๑๓๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนา อาชีพนักเรียน	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๙๐๐	๑๔,๑๐๐	ส.ค.๖๖ ๑ วัน	๑๔ ส.ค.๖๖	-	-	นักเรียนสังกัด เทศบาลเมือง ปากช่อง จำนวน ๑๐๐ คน	นักเรียนมีอาชีพ ติดตัวสามารถ ประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง	กอง การศึกษา

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๗	โครงการซ่อมแซมโคม ไฟฟ้าเสา High Mast บริเวณศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองปากช่อง	๓๑๖,๖๐๐	๐	๓๑๖,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑๕,๗๐๘,๓๕๐	๑๒,๑๐๘,๗๖๐.๔๓	๓,๕๙๙,๕๘๙.๕๗	๑ ต.ค. ๖๕-๒๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	อุดหนุน งบประมาณให้ รร.ในสังกัด	รร.ได้รับการ พัฒนา	กอง การศึกษา
๙	โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ห้องประชุม	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๐	โครงการจัดซื้อพัดลม ติดผนังโรงอาหาร จำนวน ๑๐ ตัว (รร.ท.๒)	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๑	โครงการจัดซื้อเครื่อง ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (รร.ท.๒)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการจัดซื้อประตู ม้วนพร้อมติดตั้ง (รร.ท.๒)	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลเมือง ปากช่อง (บ้านหนอง สาหร่าย)	๓๓,๓๐๐	๐	๓๓,๓๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่อง และ เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึก(Ink Tank) สำหรับงานธุรการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๓๘,๐๐๐	๐	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กอง การศึกษา

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (รร.ท.๒)	๑๗๘,๐๐๐	๐	๑๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
๑๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑,๐๒๐,๐๐๐	๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	๒๖,๐๒๖,๔๘๐	๑๕,๔๕๖,๔๕๕.๔๓	๗,๕๖๙,๐๒๔.๕๗							

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๖๓๓,๖๐๐	๒๖๖,๔๔๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ มี.ค.๖๖	-	-	อ.ส.ม. ๒๓ ชุมชน ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๓๕๐ คน	อ.ส.ม. ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนของตนเอง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	สถานประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองปากช่องได้รับการพัฒนาให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (ตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑)	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิงผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๓	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-๓๑มี.ค. ๖๖ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๕ เม.ย. ๖๖	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ โครงการ อบรมผู้สัมผัส อาหาร รุ่นที่ ๑	-	๑๐๐ %	๑๐๐ %	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๔	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๕ เดือน	๓๐ ก.ย.๖๖	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	-	ฉีดวัคซีนสุนัขและ แมว จำนวน ๒,๘๕๐ ตัว	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๕	โครงการเงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข	๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๖ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-	-	ชุมชน ๒๓ ชุมชน ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อ ดำเนินการดูแล สุขภาพตาม แนวทาง พระราชดำริ	ชุมชนได้รับการ ดูแลสุขภาพตาม แนวทาง พระราชดำริ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น		๒,๐๖๐,๐๐๐	๑,๖๓๓,๖๐๐	๒๖๖,๔๐๐							

๕.๖ กลยุทธ์/แนวทาง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลสุขภาพประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
การป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	๔๕,๐๐๐	๔๑,๔๐๐	๓,๖๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	ก.ย. ๖๖	-	-	ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กอง การศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	๔๕,๐๐๐	๔๑,๔๐๐	๓,๖๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	๑๐๐,๐๐๐	๖๑,๕๘๗.๑๐	๓๘,๔๑๒.๙๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย.๖๖	-	-	ประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะ	ปริมาณขยะลดลง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๐,๐๐๐	๖๑,๕๘๗.๑๐	๓๘,๔๑๒.๙๐							

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ
ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				การบรรลุเป้าหมาย		หน่วยงาน ดำเนินการ
					ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี)	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ สาเหตุ/ ปัญหา	เป้าหมายเชิง ผลผลิต	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์	
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๖๐	๒,๑๔๐	มิ.ย. ๖๖ ๑ วัน	๓๐ มิ.ย.๖๖	-	ไ	-	-	กอง การศึกษา
๒	โครงการอนุรักษ์พัฒนา สมุนไพรในท้องถิ่น ตาม โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๖	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้สวนสมุนไพรที่ รวบรวมพันธุ์ไม้ สมุนไพร	เกิดการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้หายากให้ คงอยู่ เพื่อคนรุ่น หลังจะได้ศึกษา เรียนรู้ต่อไป	กอง การศึกษา
รวมทั้งสิ้น		๑๐๐,๐๐๐	๔๗,๘๖๐	๒,๑๔๐							