

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปากซ่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๖ ถนนหลัก ทั้งซอย | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๖.๐๐ ตารางเมตร (หักบ่อพัก) (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๓๙๒,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต overlay) โรงสูบ ซอย ๑ ทั้งซอย | ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๒๗.๘๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑๗๗,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ๒ ข้าง ถนนเทศบาล ๒๘ ซอย ๓ ต่อจากของเดิม | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๒๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๘๗๒,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร (ไหล่ทาง) พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๔ | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๙.๐๐ ตารางเมตร (หักบ่อพัก) พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ยาวรวม ๓๑๕.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๒,๙๑๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๕ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนเทศบาล ๒๐ ซอย | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๘๖๕,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๖ | โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรระบบกล้องตรวจวัดปริมาณรถเทศบาลเมืองปากซ่องบริเวณแยกลำสมพุง | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรระบบกล้องตรวจวัดปริมาณรถลำสมพุง | ๖,๑๙๑,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพเรือ ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี | ๖๐,๐๐๐ | ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๖๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนระหว่างเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลทั่วประเทศ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘ | | | ✓ | ๐.๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓ | โครงการแข่งขันกีฬาในชุมชนเขตเทศบาล | เพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชนในชุมชนเขตเทศบาล | ๓๕๐,๐๐๐ | ธันวาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ | | | ✓ | ๐.๐๐ | |
| ๔ | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต | เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน | ๖๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ | ✓ | | | ๖๐,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน | ๖๐,๐๐๐ | มิถุนายน ๒๕๖๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๖ | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี | เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน | ๖๐,๐๐๐ | มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๗ | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช | เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน | ๖๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ | | | ✓ | ๐.๐๐ | |
| ๘ | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ | เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน | ๖๐,๐๐๐ | พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘ | ✓ | | | ๖๐,๐๐๐ | |
| ๙ | โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ | เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน | ๖๐,๐๐๐ | กรกฎาคม ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๐ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี | ๓๕๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ | | | ✓ | ๐.๐๐ | |
| ๑๑ | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี | ๓๐๐,๐๐๐ | มีนาคม ๒๕๖๙ - เมษายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๒ | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี | ๑๐๐,๐๐๐ | มิถุนายน ๒๕๖๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๓ | โครงการจัดงานปากช่องคาวบอยซี้ดี COUNTDOWN | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘ | | | ✓ | ๐.๐๐ | |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๕ | โครงการล่องคายักรักษ์ลำตะคอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของโครงการ | ๗๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - เมษายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๖ | โครงการ Pakchong City Run | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของโครงการ | ๓๐๐,๐๐๐ | ธันวาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมระบบ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและศูนย์ควบคุม ณ พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมระบบโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและศูนย์ควบคุม ณ พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม | ๕๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๒ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๒ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่องโดยเช่าระบบกล้อง CCYV พร้อมอินเตอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และTV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่ | ๔๘๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓ | โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องโดยเช่าระบบกล้อง CCYV พร้อมอินเทอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และTV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่ | ๔๙๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๔ | โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๔ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๔ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องโดยเช่าระบบกล้อง CCYV พร้อมอินเทอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และTV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่ | ๔๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๕ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๕ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องโดยเช่าระบบกล้อง CCYV พร้อมอินเทอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และTV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๖ | โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๖ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๖ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องโดยเช่าระบบกล้อง CCYV พร้อมอินเทอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และTV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๗ | โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำแผนพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๖๐,๐๐๐ | มีนาคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๘ | โครงการอบรม นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองปากช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองปากช่อง | ๑๐๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๙ | โครงการปกป้องสถาบัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๐ | โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘ | | ✓ | | | |
| ๑๑ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | มีนาคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | |
| ๑๒ | โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ของทุกปี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | เมษายน ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๕๐,๐๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆของเทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ธันวาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙ | | | ✓ | ๐.๐๐ | |
| ๑๔ | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙ | | | ✓ | ๐.๐๐ | |
| ๑๕ | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | พฤษภาคม ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๖ | โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๗ | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง | - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน/โครงการต่างๆ | ๑,๐๐๐ | เมษายน ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๘ | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของเทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง | - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ | ๑,๐๐๐ | เมษายน ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๙ | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซาร์และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนที่หรือทางสาธารณะเทศบาลเมืองปากช่อง | จัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้า -ตลาดไนท์บาซาร์ | ๕๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๐ | กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดทำพัสดุ | - ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ | ๑,๐๐๐ | เมษายน ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๑ | กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | - กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | ๑,๐๐๐ | เมษายน ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๒๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น | - จัดอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นค่าธรรมเนียมและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีท้องถิ่นให้กับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและประชาชนทั่วไป | ๕๐,๐๐๐ | มีนาคม ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๓ | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดให้แก่ประชาชน | - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและค่าธรรมเนียม - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่ชำระ | ๕๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๔ | กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | - ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ | ๑,๐๐๐ | เมษายน ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๒๕ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลเมืองปากซ่อง | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม ทบพทวนความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ | ๑๐๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๖ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองปากซ่อง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเทศบาลเมืองปากซ่องและปรับปรุงสำรวจแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองปากซ่อง ,จัดทำแผนที่แม่บทและปรับปรุงด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูลแปลงที่ดินกับข้อมูลแผนที่ดิจิทัลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดทำภาพถ่ายทางอากาศ | ๗๐๐,๐๐๐ | พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรจัดระเบียบทางเท้าของเทศบาลเมืองปากช่อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน | จัดศึกษาอบรมทางวิชาการให้ความรู้และศึกษาดูงานกับผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | ๕๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจ้างเหมากวาดถนนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | - จ้างเหมาบริการพนักงานกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดถนน | ๖,๖๐๙,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | ๖,๖๐๙,๖๐๐ | |
| ๒ | โครงการจ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ จำนวน ๑๕ เกาะ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | ดำเนินการดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ จำนวน ๑๕ เกาะ | ๔๐๒,๙๖๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘ | | ✓ | | | |
| ๓ | โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ | ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ | ๖๗๐,๒๔๘ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘ | | ✓ | | | |

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | จัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | ๒๐๐,๐๐๐ | พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๒๐๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการจัดอบรมผู้นำชุมชน | จัดฝึกอบรมแก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้ทราบอำนาจหน้าที่ เพื่อรองรับภารกิจทุกภาคส่วนที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน | ๑๕๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการอนุกรรมการ กลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๔ | โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่แทน คณะกรรมการชุมชนเดิมที่ครบวาระ | ๒๕๐,๐๐๐ | มีนาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | - จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนกลุ่มอาชีพ - จัดอบรมให้ความรู้ในหลักวิชาการที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ | ๓๐๐,๐๐๐ | เมษายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆของโครงการ | ๑๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน | จัดกิจกรรมทางวิชาการให้ความรู้เสริมสร้างอาชีพและกิจกรรมปลูกพลังคนพิการและผู้สูงอายุทั้ง ๒๓ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | ๑๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | ดำเนินการให้สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่องที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ครอบครัวที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน | จัดอบรมผู้แทนสตรีจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องและผู้ที่เกี่ยวข้อง | ๒๕๐,๐๐๐ | พฤษภาคม ๒๕๖๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๒๐๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | จัดอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | ๕๐,๐๐๐ | มิถุนายน ๒๕๖๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๕๐,๐๐๐ | |

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๒ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | มีนาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๔ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | กรกฎาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๕ | โครงการสำรวจท่อธารประดับเพลิง ๒๓ ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๖ | โครงการติดตั้งถังดับเพลิง ภายในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ | ๑๔,๕๗๖,๘๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | ๓๕๐,๐๐๐ | ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๓๕๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา | จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้น | ๑๐๐,๐๐๐ | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๔ | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด พ.ศ. ๒๕๖๐ | เพื่อใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนในสังกัด ๓ แห่งๆละ ๑๑,๐๐๐ บาท | ๔๔,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพื่อใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนในสังกัด ๓ แห่งๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ๖๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๖ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐” | เพื่อใช้จ่ายในโครงการสถานศึกษาในสังกัด ๓ แห่งๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท | ๖๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๗ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพนักเรียน | เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้น | ๒๐๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๘ | โครงการจัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการรักการอ่าน | เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเรียนให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง | ๑๕๐,๐๐๐ | ธันวาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๙ | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน | ๕๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างระบบกักเก็บน้ำและระบบจ่ายน้ำบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกักเก็บน้ำและระบบจ่ายน้ำบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง | ๔๙๘,๑๓๐ | ธันวาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๑ | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนย์เยาวชน) | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและปรับปรุงสถานที่ภายในสนามกีฬา ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง | ๕๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๒ | โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าไฮแมสบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าไฮแมสบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง | ๓๑๖,๖๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๓ | โครงการซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด | ๑๓๓,๗๕๐ | เมษายน ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๔ | โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก ชนิด polypropylene (pp) ตาข่ายขนาด ๑๒*๑๒ มม.สีดำ ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร ๒ เหล็กฉีก | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตาข่ายกันนก ชนิด polypropylene (pp) ตาข่ายขนาด ๑๒*๑๒ มม.สีดำ ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร ๒ เหล็กฉีก โรงเรียนเทศบาล ๑ | ๒๗๔,๕๐๐ | มกราคม ๒๕๖๙ - มีนาคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๒๗๔,๕๐๐ | |
| ๑๕ | โครงการขยายเขตระบบน้ำประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยายเขตระบบประปา ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากซ่อง | ๑๓๖,๕๗๖ | มกราคม ๒๕๖๙ - มีนาคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๑๓๖,๕๗๖ | |
| ๑๖ | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้า ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากซ่อง | ๑,๑๑๗,๒๒๗ | มกราคม ๒๕๖๙ - มีนาคม ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๑,๑๑๗,๒๒๗ | |
| ๑๗ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สพฐ ๕ โรงเรียน | ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหาร ถูกหลักโภชนาการ | ๗,๑๐๔,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - จัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ์ - กิจกรรมคัดกรองสารเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง | ๑๕๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญและตู้น้ำเย็นในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | <ul style="list-style-type: none"> ๑.สำรวจตู้น้ำหยอดเหรียญและตู้ทำน้ำเย็น ๒.ตรวจคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญและตู้ทำน้ำเย็น ๓.ผู้ประกอบการได้รับความรู้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาการทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบ | ๕๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่ | ดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ - จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ๒๓ ชุมชน และกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ เป้าหมาย | ๕๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๔ | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | - สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนตั้งครรภ์ จัดอบรมให้ความรู้ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - กิจกรรมช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ | ๕๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๕ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | - ดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง - ดำเนินการฉีดวัคซีนและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | ๑๐๐,๐๐๐ | พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๖ | โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว | ดำเนินการออกให้บริการทำหมันสัตว์ในพื้นที่สัตว์จรจัดในสถานีสธารณะ วัด โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | ๗๐,๐๐๐ | เมษายน ๒๕๖๘๙ – สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๗ | โครงการสุขาภิบาลอาหาร | ตรวจสอบความปลอดภัยและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของร้านอาหารในเขตพื้นที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย | ๑๐๐,๐๐๐ | มกราคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘ | | ✓ | | | |
| ๘ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | ๕๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๙ | โครงการเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข | อุดหนุนด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง | ๔๖๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ | <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพื้นที่สีเขียว - กิจกรรมลดการปล่อยมลพิษ - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กิจกรรมสร้างความตระหนัก และส่งเสริม และรณรงค์ให้ใช้พลังงาน - กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด | ๑๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน | ๔๕,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

- แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ | ๑. กิจกรรมรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ๒. กิจกรรม Big cleaning day ๓. กิจกรรมถนนปลอดถังขยะ ๔. กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล ๕. กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะอันตราย ๖. กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะเศษอาหารในตลาดในพื้นที่ ๗. กิจกรรมการคัดแยกขยะเศษอาหารในชุมชน ๘. กิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ๙. ติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ | ๕๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๒ | โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน | - จัดตั้งธนาคารขยะและดำเนินการธนาคารขยะในโรงเรียนเทศบาล ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๓ | โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่องและน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองปากช่องและบ่อบำบัดน้ำเสีย | ๓๐,๕๐๐ | พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์พัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริ ส่งเสริมความรู้เกิดเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรและพัฒนาอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | มิถุนายน ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริ ส่งเสริมความรู้เกิดเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรและพัฒนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น | ๘๐,๐๐๐ | มิถุนายน ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

โครงการ/กิจกรรมที่กั้นเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล ๔ (ซอยธนากร ๑) | ดำเนินการปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๕.๗๙ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑,๕๒๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒ | ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างชุมชนหนองสาหร่าย | เพื่อดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟ LED STREET LIGHT ขนาด ๓๐ วัตต์ แสงขาว รวมค่ารถถอนค่าติดตั้งชุดใหม่ จำนวน ๑๘๐ โคม สายไฟ VAF ๒*๑.๕ sq.mm. (๓/เมตร/ตัน) จำนวน ๕๔๐ โคม | ๓๒๖,๔๕๗ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๓ | ซ่อมแซมโคมไฟเสา High Mast บริเวณหน้าปั้มนตท.เขาแคน จำนวน ๖ รายการ | เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ดังนี้ ๑. โคมไฟฟ้า LED จำนวน ๘ โคม ๒. ค่าอุปกรณ์ภายในเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ๓. ค่าแรงรถถอนและติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน ๘ โคม ๔. ค่ารถกระเช้า จำนวน ๑ วัน ๕. ค่าอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑ งาน ๖. ค่าดำเนินการ จำนวน ๑ งาน | ๒๒๑,๔๙๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

โครงการ/กิจกรรมที่กันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเจริญทรัพย์ (ข้างเดินทร์ถ อธิชัยนตกิจ) | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๕๙๒,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๗ (สุดซอยแยกซ้าย-ขวา) | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๖๗๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำตลอดแนว ข้างวัดจันทิก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๘.๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๔๔๓.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๒,๐๒๓,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.คูขนานมิตรภาพต่อจากของเดิม ฝั่งตรงข้ามวัดปางแก | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. คูขนานมิตรภาพต่อจากของเดิม ฝั่งตรงข้ามวัดปางแก ถนน คสล. กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๑.๕๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๔,๑๑๗,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากวัดคีรีวันต์ถึงแยกถนนเทศบาล ๑๗ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๒๒๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑,๖๓๓,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างโรงฆ่าสัตว์ ซอย ๒ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๖๔๔,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเพื่อนทหาร-ตำรวจ ชุมชนวัดพิมพาราม | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพื่อนทหาร-ตำรวจ ชุมชนวัดพิมพาราม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๖๙๓,๑๖๔ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยไทยเสรี แยกซ้าย บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๙/๗ ซุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยเสรี แยกซ้าย บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๓๙/๗ ซุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๕๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒ ซ้ำง ๑๑๗ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๔๐๐,๔๘๘ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยอ่อนครยนต์ ถนนเทศบาล ๒๗ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑๗๒,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ตรงข้าม ซอยป่าไม้ ๕ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑๖๔,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเทศบาล ๙ ซอย ๔ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑,๑๑๖,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนนิคมลำตะคอง ซอย ๕ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๓๒๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านจัดสรรโรงทอ ซอย ๔ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๕๒๕,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านไร่ ซอย ๓ ต่อจากของเดิม ถึงรั้วบ้านเอื้ออาทร | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑๘๗,๕๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยไทยเสรี แยกที่ ๒ ขวามือ | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยไทยเสรี แยกที่ ๒ ขวามือ ต่อจากของเดิม ช่วงที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑๓๗,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยตรงข้าม | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๓๑๔,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒ ข้าง ๒๕๗ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๗๕๕,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำบริเวณซอยร้านปูไข่ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒ ซ้ำง ๑๖๗ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๖๘๔,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓๓ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) | ๔๐๗,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) แยก ๕ ซ้ายมือ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๕๘๓,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนมิตรภาพ บริเวณซอยเต็นท์ถมีสอง | ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๖๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๒๔๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑ | เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๘.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๕๘๒,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒๑ ฝั่งซ้าย ช่วงร้านทองแม่ ล้วน ถึงหน้าร้านไฟจิตร | ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑,๗๙๒,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒ | เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๕๘๗,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๓ | เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๙๔.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๖๘๘,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านหนองกะจะ (ท้ายซอยสามัคคี ๓ - ท้ายซอยสามัคคี ๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๓.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๔๐๗,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุขเจริญ ถนนปากช่อง-ลำสมพุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๒๔๑,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๓๘ ซอยร่วมใจ ต่อจากของเดิม | เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๘๙,๗๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยป่าไม้ ซอย ๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทั้ง ๒ ฝั่ง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๒๓๑,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๓๐ | โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ฝั่งโรงเรียนเทศบาล ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๑.๐๐-๒.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑๙๖,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๓๑ | โครงการขุดลอกคลองข้างวัดจันทิก | เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองข้างวัดจันทิก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๔๒๘,๓๕๘ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างรั้วคสล. รอบห้องพัสดุ กองช่าง (ส่วนที่เหลือ) | ดำเนินการก่อสร้างรั้ว คสล.คอนกรีตบล็อก ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร พร้อมประตुरางเลื่อน (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๗๗๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของและโรงจอดรถห้องพัสดุกองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. โครงสร้างเหล็กขนาดกว้าง ๓๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๓,๔๔๕,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ที่ทำการชุมชนประปา (ส่วนที่เหลือ) | ดำเนินการก่อสร้างรั้ว คสล. คอนกรีตบล็อก ความสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๕๙.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๒๑๘,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

- แผนงานเคหะและชุมชน

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------------------------|--|---|--|--|--|
| ๑ | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ เทศบาลเมืองปากซ่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ เทศบาลเมืองปากซ่อง | ๓,๙๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |
|---|--|--|-----------|----------------------------|--|---|--|--|--|

โครงการ/กิจกรรมที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยปาล์มสวีท | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๘๒๗,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๖๕๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๒๘ ซอย ๑๔ แยก ๒ | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒ ซ้ำ ๑๕๒ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๖๖๗,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๕๗๙,๕๐๐ | |
| ๓ | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนครุสามัคคี ซอย ๗ | ดำเนินการเปลี่ยนรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาวรวม ๙๒.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอกรางระบายน้ำ (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑๐๐,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | | ✓ | | | |

| ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๘/๙ ซอยโรงกระถิน | ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๘/๙ ซอยโรงกระถิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒ ซ้ำ ๒๐๖.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๗๗๒,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๖๐๕,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๒ เชื่อมต่อวางระบายน้ำเดิม | ดำเนินการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๕๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๓๓๑,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๒๖๖,๐๐๐ | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๒๐ ซอย ๙ | ดำเนินการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) | ๑๑๖,๐๐๐ | ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ | ✓ | | | ๘๓,๐๐๐ | |

แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



รวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น ๑๔๖ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ โครงการ และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|----------------------------|--------------|---------------|
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๔๙ | ๓๓.๕๖ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๐.๖๙ |
| รวม | ๕๐ | ๓๔.๒๕ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

| แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑๖ | ๑๐.๙๖ |
| รวม | ๑๖ | ๑๐.๙๖ |

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

| แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๒๖ | ๑๐.๙๖ |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๑ | ๑๗.๘ |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๑ | ๐.๖๙ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | ๓ | ๐.๖๙ |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๔ | ๒.๐๕ |
| รวม | ๓๕ | ๒๓.๙๗ |

๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

| แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๐.๖๙ |
| รวม | ๑ | ๐.๖๙ |

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

| แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑ | ๐.๖๙ |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๒ | ๑.๓๗ |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒ | ๑.๓๗ |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๖ | ๔.๑๐ |
| แผนงานการศึกษา | ๑๗ | ๑๑.๖๔ |
| แผนงานสาธารณสุข | ๙ | ๖.๑๖ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๐.๖๙ |
| แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑ | ๐.๖๙ |
| รวม | ๓๙ | ๒๖.๗๑ |

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

| แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------|--------------|---------------|
| แผนงานเคหะและชุมชน | ๓ | ๒.๐๕ |
| แผนงานการศึกษา | ๒ | ๑.๓๗ |
| รวม | ๕ | ๓.๔๒ |