

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปากช่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเจริญทรัพย์ (ข้างเต็นท์รถอิชียยนต์กิจ)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๕๙๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเทศบาล ๓๖ แยก ๗ (สุขซอยแยกซ้าย-ขวา)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๖๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำตลอดแนว ข้างวัดจันทิก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๘.๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๔๔๓.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๒,๐๒๓,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คู่ขนานมิตรภาพ ต่อจากของเดิม ฝั่งตรงข้ามวัดปางแก	ก่อสร้างถนน คสล. คู่ขนานมิตรภาพ ต่อจากของเดิมฝั่งตรงข้ามวัดปางแก ถนน คสล. กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑,๗๑๑.๕๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพักยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๔,๑๑๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดคีรีวันต์ ถึงแยกถนนเทศบาล ๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพักยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑,๖๓๓,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง โรงฆ่าสัตว์ ซอย ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๖๗๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๖๔๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยเสรี แยกชัยบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ ๓๙/๗ ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อม รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมสองข้าง ๑๑๗.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๔๐๐,๔๘๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพื่อน ทหาร-ตำรวจ ชุมชนวัดพิมพาราม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๖๙๓,๑๖๔	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนุครยนต์ ถนนเทศบาล ๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๑.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑๗๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้าม ซอยป่าไม้ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑๖๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๙ ซอย ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑,๑๑๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนนิคม ลำตะคอง ซอย ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๓๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัดสรรโรงทอ ซอย ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๕๒๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่ ซอย ๓ ต่อจากของเดิม ถึงรั้วบ้านเอื้ออาทร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑๘๗,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ซอยท่าเลื่อน ๑ ซ้ำบ้านเลขที่ ๑๓ ด้านขวา	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑๖๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยไทยเสรี แยกที่ ๒ ขวามือ ต่อจากของเดิม ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑๓๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ บริเวณซอยตรงข้าม ที่ทำการชุมชนท่ามะนาว	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๓๑๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางระบายน้ำหนองกะจะ ๒ ซอย ๓	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมสองข้าง ๒๕๗.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๗๕๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางระบายน้ำบริเวณซอยร้านปูไข่	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวมสองข้าง ๑๖๗.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๖๘๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๕๐๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ) แยก ๕ ซ้ายมือ	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๕๘๓,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนมิตรภาพ บริเวณซอยเดินทร์ถมือสอง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๒๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒๑ ฝั่งซ้าย ช่วงร้านทองแม่ลิ้นถึงหน้าร้านไฟจิตร	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑,๗๙๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบห้องพัสดุกองช่าง (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างรั้ว คสล. คอนกรีตบล็อก ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร พร้อมประตुरางเลื่อน (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๗๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ที่ทำการชุมชนประปา (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างรั้ว คสล. คอนกรีตบล็อก ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๕๙.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๒๑๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๘.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๕๘๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๕๘๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๙๔.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๖๘๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านหนองกะจะ (ท้ายซอยสามัคคี ๓ - ท้ายซอย สามัคคี ๑)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๓.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๔๐๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุขเจริญ ถนนปากช่อง-ลำสมพุง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๒๔๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๓๘ ซอยร่วมใจ ต่อจากของเดิม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๘๙,๗๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยป่าไม้ ซอย ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทั้งสองฝั่ง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม๕๑.๐๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๒๓๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๓	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ และโรงจอดรถห้องพัสดุกองช่าง	ก่อสร้างอาคาร คสล. โครงสร้างเหล็ก ขนาด กว้าง ๓๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๓,๔๔๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๓๔	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ฝั่ง โรงเรียนเทศบาล ๒	ขยายไหล่ทางถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐-๒.๓๐ เมตร รวม ๑๘๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑๙๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
๓๕	โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าเสา High Mast บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ตรงข้ามเขาแคน	ซ่อมแซมโคมไฟฟ้า เสา High Mast บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ตรงข้ามเขาแคน จำนวน ๑ ต้น	๒๒๑,๔๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๒๒๑,๔๙๐	
๓๖	โครงการขุดลอกคลองข้างวัดจันทึก	ขุดลอกคลองข้างวัดจันทึก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)	๔๒๘,๓๕๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๗	โครงการเปลี่ยนโคมไฟ LED ๑๐๐ วัตต์ ถนนนิคมลำตะคอง แทนของเดิม	เปลี่ยนโคมไฟ LED ๑๐๐ วัตต์ ถนนนิคมลำตะคอง แทนของเดิม ที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน ๒๕ โคม	๑๓๙,๒๓๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๓๙,๒๓๐	
๓๘	โครงการเปลี่ยนโคมไฟ LED ๓๐ วัตต์ แทนของเดิม ชุมชนหนองสาหร่าย	เปลี่ยนโคมไฟ LED ๓๐ วัตต์ ถนนนิคมลำตะคอง แทนของเดิม ที่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน ๑๘๐ โคม	๔๘๒,๖๓๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๔๘๒,๖๓๐	

- แผนงานเคหะและชุมชน

๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ เทศบาลเมืองปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ เทศบาลเมืองปากช่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘
---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	---	------	-----------------------------

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	๖๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	
๒	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนระหว่างเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลทั่วประเทศ	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาในชุมชนเขตเทศบาล	เพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชนในชุมชนเขตเทศบาล	๓๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน	๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓			๖๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน	๖๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน	๖๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปิยมหาราช	เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน	๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	
๘	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน	๖๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗	✓			๖๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	เพื่อประชาชนทุกชุมชนและประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน	๖๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	๓๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓			๓๕๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	๑๐๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	๓๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘	✓			๓๐๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการจัดงานปากช่องคาวบอยซิต์ COUNTDOWN	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมระบบ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและศูนย์ควบคุม ณ พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมระบบโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและศูนย์ควบคุม ณ พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๒ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๒ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่องโดยเช่าระบบกล้อง CCYV พร้อมอินเตอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และTV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่	๔๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๔๘๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องโดยเช่าระบบกล้อง CCYV พร้อมอินเทอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และTV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่	๔๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๔๙๐,๐๐๐	
๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๔ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๔ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องโดยเช่าระบบกล้อง CCYV พร้อมอินเทอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และTV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่	๔๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๔๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๕ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๕ ในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องโดยเช่าระบบกล้อง CCTV พร้อมอินเทอร์เน็ตและเช่าเครื่องบันทึกภาพ (NVR) และ TV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและติดตั้งในจุดที่กำหนดภายในเขตพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำแผนพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๗	โครงการปกป้องสถาบัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๘	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๓,๐๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ของทุกปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆของเทศบาลเมืองปากซ่อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๑๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปากซ่อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง	- เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน/โครงการต่างๆ	๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของเทศบาลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง	- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ	๑,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑,๐๐๐	
๑๗	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซาร์และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนที่หรือทางสาธารณะเทศบาลเมืองปากช่อง	จัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้า -ตลาดไนท์บาซาร์	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๑๘	กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ	- ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ	๑,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๙	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	- กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ	๑,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑,๐๐๐	
๒๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น	- จัดอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นค่าธรรมเนียมและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีท้องถิ่นให้กับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๒๑	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดให้แก่ประชาชน	- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและค่าธรรมเนียม - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่ชำระ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	๑,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑,๐๐๐	
๒๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลเมืองปากซ่อง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการจัดระเบียบทางเท้าของเทศบาลเมืองปากช่อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	จัดศึกษาอบรมทางวิชาการให้ความรู้และศึกษาดูงานกับผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๓๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	

- แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมากวาดถนนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	- จ้างเหมาบริการพนักงานกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดถนน	๖,๖๐๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๖,๖๐๙,๖๐๐	
๒	โครงการจ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ จำนวน ๑๕ เกาะ ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	ดำเนินการดูแลเกาะกลางถนนมิตรภาพ จำนวน ๑๕ เกาะ	๔๐๒,๙๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๔๐๒,๙๖๐	
๓	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	๖๗๐,๒๔๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๖๗๐,๒๔๘	

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	จัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดอบรมผู้นำชุมชน	จัดฝึกอบรมแก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้ทราบอำนาจหน้าที่ เพื่อรองรับภารกิจทุกภาคส่วนที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการอนุกรรมการ กลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสา	๖๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใหม่แทน คณะกรรมการชุมชนเดิมที่ครบวาระ	๒๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๒๕๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	- จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนกลุ่มอาชีพ - จัดอบรมให้ความรู้ในหลักวิชาการที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ	๓๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๓๐๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆของโครงการ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน	จัดกิจกรรมทางวิชาการให้ความรู้เสริมสร้างอาชีพและกิจกรรมปลูกพลังคนพิการและผู้สูงอายุทั้ง ๒๓ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	ดำเนินการให้สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่องที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ครอบครัวที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐๐,๐๐๐	

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในชุมชน	จัดอบรมผู้แทนสตรีจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	จัดอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ	๔๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	
๕	โครงการสำรวจท่อธารประดับเพลิง ๒๓ ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการติดตั้งถังดับเพลิง ภายในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	

- แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เช่น ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ	๑๓,๕๒๙,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๓,๕๒๙,๘๐๐	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๓๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	✓			๓๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้น	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพนักเรียน	เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้น	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ๔ ชั้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ๔ ชั้น	๓๙๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนย์เยาวชน)	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและปรับปรุงสถานที่ภายในสนามกีฬา ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สพฐ ๕ โรงเรียน	ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหาร ถูกหลักโภชนาการ	๗,๑๐๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๗,๑๐๔,๐๐๐	
๘	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - จัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ์ - กิจกรรมคัดกรองสารเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง 	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญและตู้น้ำเย็นในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	<ul style="list-style-type: none"> ๑.สำรวจตู้น้ำหยอดเหรียญและตู้ทำน้ำเย็น ๒.ตรวจคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญและตู้ทำน้ำเย็น ๓.ผู้ประกอบการได้รับความรู้คำแนะนำวิธีการบำรุงรักษาการทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบ 	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่	ดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ - จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ๒๓ ชุมชน - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่เป้าหมาย	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	- กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนตั้งครรภ์ - กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - จัดอบรมให้ความรู้ กลุ่มแกนนำสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ	๕๗,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๖	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณสามเษกสมรส	ดำเนินการฉีดวัคซีนและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	ดำเนินการออกให้บริการทำหมันสัตว์ในพื้นที่สัตว์จรจัดในสถานี่สาธารณะ วัด โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๗๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	
๙	โครงการสุขภาพอาหาร	ตรวจสอบความปลอดภัยและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของร้านอาหารในเขตพื้นที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข	อุดหนุนด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง	๕๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๕๖๐,๐๐๐	

- แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ	ให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกล. และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม Green office จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน	๔๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหาหยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน


- แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	จัดอบรมแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง จัดกิจกรรมแยกขยะเบื้องต้น และจัดกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	จัดกิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองปากซ่อง และจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องและน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองปากซ่องและบ่อบำบัดน้ำเสีย	๓๐,๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	

- แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริ ส่งเสริมความรู้เกิดเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรและพัฒนาอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริ ส่งเสริมความรู้เกิดเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรและพัฒนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐	

แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๘	๓๐.๘๙
แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐.๘๑
รวม	๓๙	๓๑.๗๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๑๐.๕๗
รวม	๑๓	๑๐.๕๗

๓ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓	๑๘.๗
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๐.๘๑
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๐.๘๑
แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๒.๔๔
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๓.๒๖
รวม	๓๒	๒๖.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐.๘๑
รวม	๑	๐.๘๑

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๐.๘๑
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๑.๖๓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑.๖๓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๔.๘๘
แผนงานการศึกษา	๘	๖.๕
แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๘.๙๔
แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐.๘๑
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๑.๖๓
รวม	๓๓	๒๖.๘๓

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

แผนงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๒.๔๔
แผนงานการศึกษา	๒	๑.๖๓
รวม	๕	๔.๐๗